

会议纪要

工程名称：京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-JSDD-HY-001

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2024.5.17 14:00
会议主持人	申加佳		
会议主题：每周项目例会及安全例会			
参会人员：赵化支 申加佳 姜春勇 王廷璋			
会议主要内容： 1、材料到货：夹具、导轨、中压、边压、桥架、逆变器、接地扁铁、运维通道全部进场，直流电缆部分进场，其余材料采购中。 2、夹具安装完成 100% 3、导轨安装完成 75% 4、运维通道安装完成 95% 5、永久性安全围栏安装完成 100% 6、下周导轨安装完成 100%，桥架安装完成 85%，逆变器安装完成 100%，直流电缆完成 5% 7、安全技术方面：三级安全教育，安全技术交底等。 8、注意材料堆放、存放的成品保护。 9、吊装位置选择合理，分散及时。 10、施工图、铭牌、可视化标识。 11、五牌一图工落实到位。 12、上周末发生安全问题，现场安全基本可控，质量进度符合要求			
主送单位	建设单位：京能翎碳（上海）综合能源服务有限公司 总包单位：江苏致良和建设工程有限公司		
发文单位	江苏东电电力工程监理有限公司	发文时间	2024年5月17日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

编号:JNKJ-JSDD-HY-002

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2024.5.24 14:00
会议主持人	申加佳		
会议主题：每周项目例会及安全例会			
参会人员：赵化支 申加佳 姜春勇 王廷璋			
会议主要内容： 1、材料到货：夹具、导轨、中压、边压、桥架、逆变器、接地扁铁、运维通道，组件、直流电缆、交流电缆、并网柜全部到货。 2、本周完成计划： (1) 接地扁铁安装完成 20% (2) 导轨安装完成 100% (3) 逆变器安装完成 100% (4) 桥架安装完成 80% 3、下周施工计划 (5) 桥架安装完成 100%， (6) 接地扁铁完成 60%， (7) 直流电缆完成 20%。 4、安全技术方面：三级安全教育，安全技术交底等。 5、注意材料堆放、存放的成品保护。 6、吊装位置选择合理，分散及时。 7、施工图、铭牌、可视化标识。 8、上周末发生安全问题，现场安全基本可控，质量进度符合要求			
主送单位	建设单位：京能翎碳（上海）综合能源服务有限公司 总包单位：江苏致良和建设工程有限公司		
发文单位	江苏东电电力工程监理有限公司	发文时间	2024.5.24

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-JSDD-HY-003

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2024.5.31 14:00
会议主持人	申加佳		
会议主题：每周项目例会及安全例会			
参会人员：赵化支 申加佳 姜春勇 王廷璋			
会议主要内容： 1、材料到货：夹具、导轨、中压、边压、桥架、逆变器、接地扁铁、运维通道，组件、直流电缆、交流电缆、并网柜全部到货。 2、本周完成计划： (1) 接地扁铁安装完成 60% (2) 桥架安装完成 90% (3) 直流电缆敷设完成 35% (4) 交流电缆敷设完成 80% (5) 并网柜铜排搭接完成 3、下周施工计划 (6) 接地扁铁完成 100%， (7) 直流电缆完成 100%。 (8) 组件吊装分散完成 50%安装完成 20% 4、安全技术方面：三级安全教育，安全技术交底等。 5、注意材料堆放、存放的成品保护。 6、吊装位置选择合理，分散及时。 7、施工图、铭牌、可视化标识。 8、上周未发生安全问题，现场安全基本可控，质量进度符合要求			
主送单位	建设单位：京能翎碳（上海）综合能源服务有限公司 总包单位：江苏致良和建设工程有限公司		
发文单位	江苏东电电力工程监理有限公司	发文时间	2024年5月31日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：赵化支



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-JSDD-HY-004

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2024.6.07 14:00
会议主持人	申加佳		
会议主题：每周项目例会及安全例会			
参会人员：赵化支 申加佳 姜春勇 王廷璋			
会议主要内容： 1、材料到货：夹具、导轨、中压、边压、桥架、逆变器、接地扁铁、运维通道，组件、直流电缆、交流电缆、并网柜全部到货。 2、本周完成计划： (1) 接地扁铁安装完成 100% (2) 桥架安装完成 98% (3) 直流电缆敷设完成 100% (4) 逆变器槽盒制作安装及直流电缆穿入 (5) 直流电缆搪锡及 MC4 插头安装 3、下周施工计划 (6) 逆变器槽盒制作安装完成 100% (7) 逆变器雨棚安装 (8) 组件吊装分散完成 100%安装完成 35% 4、安全技术方面：三级安全教育，夏季高温安全交底等。 5、注意材料堆放、存放的成品保护。 6、吊装位置选择合理，分散及时。 7、施工图、铭牌、可视化标识。 8、上周末发生安全问题，现场安全基本可控，质量进度符合要求			
主送单位	建设单位：京能翎碳（上海）综合能源服务有限公司 总包单位：江苏致良和建设工程有限公司		
发文单位	江苏东电电力工程监理有限公司	发文时间	2024 年 6 月 07 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

