

英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目监理例会

签发人：张献兵

会议时间	2024 年 6月 30日	会议地点	会议室
参加人员	于松杰、赵立军、张秋、李一航、苗建业、米梓尧、张明明		
会议主题	第一次监理例会		
主持人	于松杰	记录人	南玉荣

会议内容：

施工单位：

中铁电气化局集团第一工程有限公司：

1、本周完成：1#单晶车间夹具安装7892套，导轨安装5492米，组件吊装2016块。2#原材仓库夹具安装1620套，导轨安装1728米，组件吊装479块。BIPV组件安装507块。M3、M4临边防护安装完成，步道板安装完成，夹具安装1536套、导轨安装1368米。污水处理站水泥墩、支架吊装。德耀大道电力排管安装，钢筋绑扎。预制舱基础开挖，土方倒运。

2、下周计划：1#单晶车间夹具导轨安装完成，组件安装5500块。BIPV组件安装完成。M3、M4、污水处理站支架、组件安装完成。预制舱垫层浇筑，钢筋绑扎。德耀大道M1侧混凝土浇筑，护坡侧开挖，排管安装。B5宿舍楼东侧预制舱备用电源电缆管道开挖预埋。

常州正衡电力工程监理有限公司：

1、项目开工资料及进场材料机械要尽快报审

2、安全员必须戴标识上岗，施工人员必须正确佩戴安全帽，需要的时候必须带安全带。

3、进场作业的施工机械必须在年检期限内，操作员必须持证上岗，遵守操作规程，文明施工，安全施工，禁止酒后上岗和无证上岗。

3、夏季施工，天气炎热，要求施工方必须做好防暑降温工作，准备好充足的饮用水，藿香正气水，人丹，风油精等。

4、气温超过37度，停止一切野外作业，调整好作业时间，避免中暑和中暑诱发的疾病发生，如果强制施工，后果自负，并追加经济考核。

5、现在没有图纸，我们监理方只能按照施工工艺进行监理。如果后期施工与图纸不符引起的质量问题，监理方不负任何责任。

宜宾英发华阳电力科技有限公司：

- 1、确定每周监理例会召开时间为周六下午3点。
- 2、项目开工资料尽快提交监理报审，施工图纸联系设计院尽快出具。
- 3、分布分项验收、见证取样、工序验收及隐蔽工程要提前通知监理项目部。
- 4、开箱组件必须要2人竖着搬运，到场组件要堆放整齐，不得超过2层。
- 5、分散的组件尽快安装固定，以免大风吹翻组件，造成不必要的损失。

主送单位	宜宾市华戎新能源科技有限公司		
抄送单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024/6/30

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

