

英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目监理例会

签发人：张献兵

会议时间	2024 年 8 月 2 日	会议地点	会议室
参加人员	后附会议签到表		
会议主题	第四次监理例会		
主持人	南玉荣	记录人	南玉荣
会议内容： 施工单位： 中铁电气化局集团第一工程有限公司： 本周完成： (1) 单晶车间组件安装完成84.36%，，电缆桥架安装完成72.3%，直流电缆敷设完成77.4%，逆变器及支架安装完成76.5%，低压交流电缆敷设完成15.2%。 (2) 预制舱、箱变、SVG、站用变基础浇筑完成并回填。 (3) 原材仓库屋面支架全部安装完成，组件安装完成70.00%。 下周工作计划 (1) 1#单晶车间两个小屋顶组件安装，逆变器支架安装，逆变器安装，桥架安装，踏步板安装，光伏线敷设接续，交流电缆敷设，开路电压检测。 (2) 预制舱夹层支架安装，设备吊装，周围基坑回填。 (3) 预制舱集电线路电力管道开挖，电力管道铺设。 (4) 原材料仓库：组件安装，桥架安装、4平方线敷，交流电缆敷设。 1、BIPV因荷载不满足要求，结构与我方没有任何关系。 2、预制仓等设备计划6号左右到场。 3、送出线路预计8月11-12号左右贯通，后续会增加挖机进场。 4、1期设备问题，二期设备厂家进场会让厂家人员进行处理。 5、SVG设备因设计单位与厂家对接原因，有可能送点之后到场。 6、食堂屋顶已取消安装，宿舍楼还需确认。 常州正衡电力工程监理有限公司： 1、天气炎热，屋面电缆敷设人员扎堆休息，最好能在屋顶增加帐篷。 2、在屋面发现有汽油，存在安全隐患。 3、进场作业的施工机械必须在年检期限内，操作员必须持证上岗，遵守操作规程，文明施工，安全施工，禁止酒后上岗和无证上岗。 3、高温天气，根据天气情况调整施工时间，避开高温时间段，要求施工方必须做好防暑降温工作，准备好充足的饮用水，藿香正气水，人丹，风油精等。 4、原材仓库屋面发现组件表面有脚印，单晶车间屋面发现有烟头，要求贵单位			



给施工人员做好安全技术交底，如再发现此类问题将对贵单位进行经济考核。

5、工序验收必须通知监理项目部，未验收前不得进入下道工序。

6、项目资料要与工程进度同步，监理人员离场后不负责签字。

电站运维：

- 1、1期项目验收时间定为8月中旬。
- 2、天气炎热，现场施工要做好防暑工作，以免人员中暑。
- 3、二期项目资料尽快报审。
- 4、后期预制仓围挡内希望做硬化处理。

主送单位	宜宾市华戎新能源科技有限公司		
抄送单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024/08/02

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

项目名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

时间: 2024.08.02

[illegible]

有限公司之

