

英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目监理例会

签发人：张献兵

会议时间	2024 年 8 月 17 日	会议地点	会议室
参加人员	后附会议签到表		
会议主题	第五次监理例会		
主持人	南玉荣	记录人	南玉荣
会议内容： 施工单位：中铁电气化局集团第一工程有限公司： 本周完成： (1) 单晶车间组件安装完成100%，电缆桥架安装完成95%，直流电缆敷设完成100%，逆变器及支架安装完成100%，低压交流电缆敷设完成100%。 (2) 预制舱、站用变吊装就位，送出线路埋管完成35%，开挖完成75%。 (3) 原材仓库屋面组件安装完成100%，直流电缆敷设100%。 下周工作计划 (1) 1#单晶车间屋面：电缆桥架改版安装，开路电压检测。 (2) 送出线路电力管道埋设、电缆敷设接线。 (3) 高压电缆敷设、耐压实验、设备调试。 (4) 原材料仓库：逆变器安装，交流电缆敷设接线。 1、并网时间计划在8月底9月初。 常州正衡电力工程监理有限公司： 1、天气炎热，屋面电缆敷设人员扎堆休息，最好能在屋顶增加帐篷。 2、高温天气，根据天气情况调整施工时间，避开高温时间段。 4、厂区吸烟问题，后续厂家人员进场做好交底，施工区域内严禁吸烟。 5、高压电缆送检，提前通知监理项目部。 6、屋面接地扁铁焊接做好安全防护措施，屋面焊渣要及时清理。 7、监理通知单要尽快回复，形成闭环。 电站运维： 1、德耀400V并网，跟动力部提交停电计划及施工方案，等动力部审批。 2、二期预制仓地板可以先安装，到后期更换。			
主送单位	宜宾市华戎新能源科技有限公司		
抄送单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024/08/17

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

会议签到表

项目名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

时间: 2024.08.17

[illegible]