

工地会议纪要（3）

工程名称：源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	办公室	会议时间	2024.08.18
参会单位 (签到表附后)	建设单位：京能源深（嘉兴）能源科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：苏州阿特斯新能源发展股份有限公司		
	施工单位：江苏致良和建设工程有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东

本次会议是本项目的第 3 次工地例会，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下：

一、参加例会人员

详见附件 1 签到表

二、会议内容

- 1、按施工进度计划表把控工程进度。
- 2、施工队到场 15 人，管理人员 2 人，导轨、逆变器支架、直流桥架安装。
- 3、危险标志已张贴，每日进行早会安全教育。
- 4、天气炎热，防暑用品到位，饮用水充足，根据天气实际情况灵活调整工作时间。
- 5、本周现场无材料进场。
- 6、下周准备屋顶桥架完成 70%、导轨完成 90%、走道安装完成，逆变器挂装到位。
- 7、导轨安装要横向竖向都要成一线，西侧南第二方阵横

向部分弯曲，要及时调整。

8、桥架钻孔的铝屑要清理干净，个别接地跨接线漏拧或没拧紧。

9、电焊作业要有灭火器在旁，不要我们说一遍你们做一遍。

10、最后一个下楼的人要声洞口盖好。

11、现场管理人员有事不来要请假，不然不知道你们去那里了。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

会议签到表

工程名称: 嘉兴阿特斯综合能源服务项目二期工程 4.6MW 分布式光伏项目 2024 年 08 月 18 日

[illegible]