

工地会议纪要（4）

工程名称：源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期4.6MWp分布式光伏项目

会议地点	办公室	会议时间	2023年07月17日
参会单位 (签到表附后)	建设单位：京能源深（嘉兴）能源科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：苏州阿特斯新能源发展股份有限公司		
	施工单位：江苏致良和建设工程有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东

本次会议是本项目的第4次工地例会，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下：

一、参加例会人员

详见附件1签到表

二、会议内容

- 1、按施工进度计划表把控工程进度。
- 2、施工队到场15人，管理人员2人，逆变器支架制作、直流桥架安装、检修通道制作、组件压块定位。
- 3、危险标志已张贴，每日进行早会安全教育。
- 4、天气炎热，防暑用品到位，饮用水充足，根据天气实际情况灵活调整工作时间。
- 5、本周到货4平方直流电缆58000米，mc4接头630套。
- 6、下周准备屋顶桥架完成并进行直流电缆放线，逆变器线箱制作。
- 7、桥架安装固定要通长拉线，以防止造成弯曲，接地连

接紧固不得漏紧，安装完后要检查一遍。

8、桥架每 25 米左右必须与接地网连接。

9、施工时电焊作业要有灭火器在旁，电焊底部要有防火垫以确保电焊作业安全可靠。

10、屋面还有少量垃圾，要及时清理。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

会议签到表

工程名称: 嘉兴阿特斯综合能源服务项目二期工程 4. GW 分布式光伏项目 2024 年 8 月 27 日

[illegible]