

工地会议纪要（5）



工程名称：源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	办公室	会议时间	2024.09.02
参会单位 (签到表附后)	建设单位：京能源深（嘉兴）能源科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：苏州阿特斯新能源发展股份有限公司		
	施工单位：江苏致良和建设工程有限公司		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第 5 次工地例会，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下： 一、 参加例会人员 详见附件 1 签到表 二、 会议内容 1、按施工进度计划表把控工程进度。 2、施工队到场 20 人，管理人员 2 人，逆变器支架制作完成、直流桥架安装完成、检修通道制作完成、直流线铺设 85%、逆变器桥架盒制作 50%。 3、危险标志已张贴，每日进行早会安全教育。 4、天气炎热，防暑用品到位，饮用水充足，根据天气实际情况灵活调整工作时间。 5、本周到货 4 平方直流电缆 10000 米、6 平方 38000 米。 6、直流放线已基本完成，下周准备组件吊装搬运以及组件安装。			

7、逆变器线箱制作良好，确保让甲方满意。

8、组件吊装要手续齐全，安全员要全程现场指挥，严禁集中堆放，要随吊随散，纸箱等垃圾要及时清理。

9、组件搬运不得背扛，要两人抬搭。

10、调备基础要尽快进行施工，因为浇筑有等待期，否则到时影响并网。

11、设备基础施工要严格按照规范和图纸要求进行，接地防腐、钢筋配置、开挖回填、浇筑防水等每一道工序必须认真做好。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

