

防城港市防城区那良镇范河村
新农业新能源一体化分布式光伏发电项目

12月份工地例会会议纪要

编号：FCGGF-GKXNY-GDLH-002

签发：

会议地点	总包会议室	会议时间	2024年12月18日
会议主持人	范 广		
会议主题：	关于工程质量、进度、安全会议		
<p>一、参加单位及人员：</p> <p>建设单位：防城港港坤新能源开发有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位：安徽成和电力建设有限公司</p> <p>参会人员：详见会议签到表</p> <p>二、会议主要内容与决定：</p> <p>2024年12月18日中午9:30，防城港港坤新能源开发有限公司组织常州正衡电力工程监理有限公司及安徽成和电力建设有限公司召开防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化分布式光伏发电项目12月份工地例会，会议内容及决议如下：</p> <p>三、建设单项项目经理范广汇报施工现场主要人员、机械、材料进场及施工进度</p> <p>1、进场人员、机械情况：</p> <p>1.1. 项目部管理人员4人，施工人员20人</p> <p>1.2. 机械设备进场情况：引孔机1台，吊车1台，拖拉机1台，挖机1台，叉车1台，满足现场施工要求</p> <p>2. 材料、设备到货</p> <p>2.1. 管桩共进场 2169 根 (8m 共 1866 根. 7m 共 258 根. 4m 共 36 根. 9m 共 41 根)</p> <p>2.2. 支架共进场 11.4MW</p> <p>2.3. 组件共进场 16424 块 (11.4MW)</p> <p>2.4. 扁铁共进场 9.8T</p> <p>2.5. 4m² 电气直流线共进场 64000m</p>			

2.6. 电缆共进场 4610m(120mm² 共 497m. 185mm² 共 3735m. 240mm² 共 396m. 485mm² 共 1930m)

2.7. 汇流箱共进场共 24 个

3、工程形象进度及下周计划（根据工程进度表填写）

3.1. 一号地块除箱变外其余全部完成：

3.2. 二号地块汇流箱. 箱变未施工, 电缆沟回填 50%其余全部完成.

3.3. 三号地块征地设计 81 亩, 开累征地完成 75 亩, 开累征地完成 93%. 三号地块管桩设计 1844 根, 开累管桩完成 125 根, 开累管桩完成 7%. 三号地块支架设计 317 组, 开累支架完成 24 组, 开累支架完成 8% , 三号地块组件设计 8876 块, 开累组件完成 672 块, 开累组件完成 8% ,

3.4. 四号地块征地设计 50 亩, 开累完成 50 亩, 开累完成 100%. 四号地块管桩设计 737 根, 开累完成 502 根, 开累完成 69%. 四号地块支架设计 205 组, 开累支架完成 107 组, 开累支架完成 53% , 四号地块组件设计 5740 块, 开累组件完成 2576 块, 开累组件完成 49% ,

备注: (征地开累完成 235 亩, 管桩开累完成 1965 根, 支架开累完成 8.8MW, 组件开累完成 12980 块, 支架开累完成 8.8MW, 接地开累完成 4240m, 4m² 电气直流线开累完成 67400m, 电缆开累完成 7006m, 汇流箱开累完成 11 个)

四、下步工作安排如下:

4.1. 坤能公司尹总要求:

(1) 及时与公路局对接, 做好顶管穿越公路环评工作(春节放假前必须完成):

(2) 做好春节之前安全排查工作, 总包单位必须配置专职安全员排查现场安全隐患并做好安全生产中规定资料收集整理及归档工作:

(3) 做好三号地块及五号地块剩余征地工作:

(4) 根据已征土地情况, 统计管桩剩余工作量, 春节前管桩必须完成:

(5) 一号地块围栏必须春节前必须完成:

(6) 春节期间必须留专人看守做好防偷防盗工作:

(7) 施工工地必须安装监控确保安全:

(8) 集电线路征地工作必须春节前完成, 否则影响节后施工;

(9) 总包单位配合检测单位对一号地块及二号地块光伏组件隐裂检测工作:

4.2. 坤能公司王总要求:

1. 对三号地块及五号地块剩余地块及时提供航拍便于设计出图:

4.3. 正衡监理要求:

4.3.1. 对春节前需要施工节点倒排工期, 前紧后松, 确保完成, 否则对总包单位进行考核:

4.3.2. 及时完善内业资料,内业资料与施工同步进行.

4.3.3.安全文明施工常态化管理。

4.3.4. 加强施工现场质量、安全巡视检查工作。



施工区域: 防城港市防城区那良镇范河村
施工内容: 工地例会
拍摄时间: 2024.12.18 10:08
天气: 多云 17°C
地点: 防城港市·219国道
施工单位: ** 施工单位名称

工地例会现场

主送单位	安徽成和电力建设有限公司		
抄送单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
发文单位	防城港港坤新能源开发有限公司	发文时间	2024.12.18