

防城港市防城区那良镇范河村
新农业新能源一体化分布式光伏发电项目

第 1 次监理例会会议纪

编号: GFFD-ZHJL-JLLH-001

会议地点	总包会议室	会议时间	2025 年 03 月 02 日
会议主持人	贾 金 光		
会议主题：关于工程质量、进度、安全会议			
一、参加单位及人员： 建设单位：防城港港坤新能源开发有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位：安徽成和电力建设有限公司 参会人员：详见会议签到表 二、会议主要内容与决定： 2025年03月02日10:30，常州正衡电力工程监理有限公司组织防城港港坤新能源开发有限公司及安徽成和电力建设有限公司召开防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化分布式光伏发电项目春节复工后第一次监理例会，会议内容及决议如下： 三、总承包汇报施工现场主要人员、机械、材料进场及施工进度汇报 1、进场人员、机械情况： 1. 项目部管理人员4人，施工人员19人 2. 机械设备进场情况：引孔机1台，装载机2台，拖拉机1台，吊车1台，满足现场施工要求 2、工程形象进度及下周计划（根据工程进度表填写） 1、支架计划安装 50 组，组件计划安装 1500 块，接地黄线计划安装 50 组，4 平方线电缆施放 4000 米。 2、管桩打桩：五号地块打桩 38 根。已完成 38 根。三号地块打桩 206 根。已完成 206 根。管桩进场：8 米管桩进场 226 根。桩基引孔：三号地块引孔 236 个。 3. 材料、设备到货 管桩到货累计数量 8 米 2752 根、7 米 258 根、4 米 36 根、9 米 41 根，支架到货累计数量 16.578 兆瓦，组件到货累计数量 24344 块。 四、监理通报本周存在问题： 1、施工现场高处作业不按照规范佩戴安全带、安全帽，工人穿短袖上工。 五、监理对下周工作安排如下： 1. 质量在原有的基础上要继续加强。 2. 安全总包单位管理的不到位，下面的施工人员也没有安全意识，施工现场要设有转职安全员，导致工人习惯性违章，常规性违章随处可见，每天都有，我们应该要杜绝此类问题的发生，从这次会议开始我们要严查，一经发现第一次拍照发群里，第二次我们将会下考核单。现场的人员应该重新做一遍安全交底，没有做三级安全教育的应该尽快做了，要做到一人一档。询问现场机械、特种人员作业证是否报了。吊车在作业时应在周围拉警戒线。在施工现场应配有急救箱及防暑降温的药剂及措施。在施工作业时应该避免穿短袖进行			

作业。

3. 在做隐蔽工程时应提前报验监理进行旁站。再有一个接地扁钢焊缝要加强，刷黄绿漆最好的均匀点这样也美观。

4. 进度现有阶段还有约6兆瓦没有施工，要求总包单位按照4月30日竣工节点排一个施工进度计划并上报业主和监理方。各个地块的箱逆变一体机的平台在3月10日左右能安装。

六、建设单位要求：

1. 首先业主范总介绍施工项目的内容及现有施工情况。

2. 总包单位以后要对项目进行一个进度汇总，现在这个项目比较急要求4月30日并网，外线是4月10日都要接通，光伏区得组件、箱逆变一体机都是业主方采购。

3. 现有阶段大家应该都要保持工作过程当中注意安全，如果出现安全问题都是一票否决制的，也就是说你项目做得再好出现安全问题那也都没有用，询问总包单位是否还配备安全员，如果没有那就只能辛苦让郎总来担任现场的安全员。要求安全帽佩戴规范，帽带也要按要求系好。反光背心也要穿上，安全带也要按要求悬挂，简易脚手架也要做防护措施，现场做好防暑降温的防护。

4. 现场材料的到位情况进行了解，并询问是否有困难。并且要把事情想到之前，并要有解决的办法。询问总包如果因为某到工序影响整个工期的话应该怎么办，郎总说不会影响。郎总说别的材料都已经下单，会后会在催一下。汇流箱出来的电缆线在催一下厂家。升压仓附近得组块要求其全部拆除，陈总说想等到雨季再进行拆除，并研究拆除方案。拆除的原因是那个附近有一个电阻器，妨碍外线安装。拆除的电缆线如果没有破损的可以使用，不够的应该换新的，不能用破损得电缆线。

5. 资料方面应该做出来，别在最后检查或者申请进度款时没有，影响款项的拨付。



第1次例会现场

主送单位	安徽成和电力建设有限公司		
抄送单位	防城港市港坤新能源开发有限公司		
发文单位	常州正新电力工程监理有限公司	发文时间	2025.03.02

会议签到表

会议内容				
会议时间	_____年_____月_____日			
会议地点				
序号	姓名	单位	联系电话	
1	费金亮	防城港港坤新能源开发公司	18266529010	
2	范宁	防城港港坤新能源开发公司	15706862668	
3		防城港港坤新能源开发公司		
4	岩岩昂	常州正衡电力工程监理公司	13149574646	
5		常州正衡电力工程监理公司		
6		安徽成和电力建设有限公司		
7	郎成波	安徽成和电力建设有限公司	18055131126	
8	汪克生	安徽成和电力建设有限公司	18010834070	
9	陈桂林	安徽成和电力建设有限公司	18605671086	
10		安徽成和电力建设有限公司		
11		安徽成和电力建设有限公司		
12		安徽成和电力建设有限公司		
13		安徽成和电力建设有限公司		
14				
15				
16				
17				
18				