

防城港市防城区那良镇范河村
新农业新能源一体化分布式光伏发电项目

第 5 次监理例会会议纪要

编号：GFFD-ZHJL-JLLH-005

签发：

会议地点	总包会议室		会议时间	2024 年 09 月 29 日																																									
会议主持人	朱 友 军																																												
会议主题： 关于工程质量、进度、安全会议																																													
一、参加单位及人员： 建设单位：防城港港坤新能源开发有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位：安徽成和电力建设有限公司 参会人员: 详见会议签到表 二、会议主要内容与决定： 2024年09月29日20:00，常州正衡电力工程监理有限公司组织防城港港坤新能源开发有限公司及安徽成和电力建设有限公司召开防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化分布式光伏发电项目第二次监理例会，会议内容及决议如下： 三、总承包汇报施工现场主要人员、机械、材料进场及施工进度汇报 1、进场人员、机械情况： 1.1. 项目部管理人员4人， 施工人员14人 1.2. 机械设备进场情况: 引孔机1台，装载机1台，拖拉机1台，挖机1台，叉车1台，满足现场施工要求 2、工程形象进度及下周计划（根据工程进度表填写）																																													
<table><tr><th colspan="2">工程名称</th><th>总工程 量</th><th>本周计划</th><th>本周完成</th><th>累计完成</th><th>下周计划</th></tr><tr><td colspan="2">一号地块道路工程（m2）</td><td>180</td><td>0</td><td>0</td><td>180</td><td>/</td></tr><tr><td rowspan="4">一号地 块光伏 区</td><td>场地平整(亩)</td><td>55</td><td>0</td><td>0</td><td>55</td><td>/</td></tr><tr><td>管桩施工(根)</td><td>625</td><td>0</td><td>0</td><td>625</td><td>/</td></tr><tr><td>光伏支架(组)</td><td>167</td><td>54</td><td>54</td><td>72</td><td>40</td></tr><tr><td>光伏组件(块)</td><td>4676</td><td>560</td><td>560</td><td>1064</td><td>1120</td></tr></table>							工程名称		总工程 量	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划	一号地块道路工程（m2）		180	0	0	180	/	一号地 块光伏 区	场地平整(亩)	55	0	0	55	/	管桩施工(根)	625	0	0	625	/	光伏支架(组)	167	54	54	72	40	光伏组件(块)	4676	560	560	1064	1120
工程名称		总工程 量	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划																																							
一号地块道路工程（m2）		180	0	0	180	/																																							
一号地 块光伏 区	场地平整(亩)	55	0	0	55	/																																							
	管桩施工(根)	625	0	0	625	/																																							
	光伏支架(组)	167	54	54	72	40																																							
	光伏组件(块)	4676	560	560	1064	1120																																							

		接地扁铁 (m)	1400	100	100	100	500
		电力直流线 4m2 (m)	1400	0	0	0	500
	二号地块道路工程 (m2)		1100	0	0	0	1100
	二号地 块光伏 区	场地平整(亩)	74	0	0	0	30
		管桩施工(根)	992	0	0	0	0

3. 材料、设备到货

序号	设备名称	总量	本周计划	本周到货	累计到货	下周计划
01	一 地块 管 桩 (根)	625	0	0	625	/
02	一地块支架 (mw)	3.3	0	0	0	/
03	一地块组件 (块)	4676	0	0	0	/
04	电力直流线 4m2 (m)	40000	0	0	0	/
05	接地扁铁(T)	2.73	2.73	2.73	2.73	/

五、监理通报本周存在问题：

- 1、电气施工特种作业人员未报监理审查,按地及管线敷设无施工方案,下发通知单编号:GFFD-ZHJL-TZD-001::

六、监理对下周工作安排如下：

1. 加强施工现场质量及安全巡视检查工作。
2. 对一号地块光伏支架安装外形尺寸. 安装方向. 位置. 垂直度. 角度. 检查:
3. 对一号地块组件外形尺寸. 角度, 组件边缘高差. 平整度. 安装形式. 安装标高检查:
4. 严格执行监理报验程序, 对验收不合格或未经验收擅自进入下一道工序, 立即下发通知单并报告建设单位。
5. 对进场材料开箱验收并见证取样及送检及现场见证试验工作.

七、建设单位要求：

- 1、土建班组配合测绘单位复核二号地块红线内已征工地. ;。
2. 二号地块布阵按原图还是重新出图由建设单位尽快落实:
3. 对一号地块支架安装螺帽尽快与厂家沟通(原设计为 1 个, 现改为 2 个)::
4. 根据实际用量支架进货(二号地块 10 月 15 号左右进)
5. 电气辅材及时跟进, 防止窝工:
6. 做好国庆期间安全工作:

7. 做好国庆期间值班工作,值班人员必须 24 小时值班,电话畅通,出现紧急情况及时汇报.



第 5 次例会现场

主送单位	安徽成和电力建设有限公司		
抄送单位	防城港港坤新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.09.29