

防城港市防城区那良镇范河村
新农业新能源一体化分布式光伏发电项目

第 6 次监理例会会议纪要

编号：XNYGF-ZHJL-JLLH-006

签发：

会议地点	总包会议室		会议时间	2024 年 10 月 06 日																																								
会议主持人	朱 友 军																																											
会议主题：关于工程质量、进度、安全会议																																												
一、参加单位及人员： 建设单位：防城港港坤新能源开发有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位：安徽成和电力建设有限公司 参会人员: 详见会议签到表 二、会议主要内容与决定： 2024年10月06日20:00，常州正衡电力工程监理有限公司组织防城港港坤新能源开发有限公司及安徽成和电力建设有限公司召开防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化分布式光伏发电项目第二次监理例会，会议内容及决议如下： 三、总承包汇报施工现场主要人员、机械、材料进场及施工进度汇报 1、进场人员、机械情况： 1.1. 项目部管理人员4人，施工人员14人 1.2. 机械设备进场情况: 引孔机1台，装载机1台，拖拉机1台，挖机1台，叉车1台，满足现场施工要求 2、工程形象进度及下周计划（根据工程进度表填写）																																												
<table><tr><th colspan="2">工程名称</th><th>总工程量</th><th>本周计划</th><th>本周完成</th><th>累计完成</th><th>下周计划</th></tr><tr><td colspan="2">一号地块道路工程(m2)</td><td>180</td><td>0</td><td>0</td><td>180</td><td>/</td></tr><tr><td rowspan="4">一号地块光伏区</td><td>场地平整(亩)</td><td>55</td><td>0</td><td>0</td><td>55</td><td>/</td></tr><tr><td>管桩施工(根)</td><td>625</td><td>0</td><td>0</td><td>625</td><td>/</td></tr><tr><td>光伏支架(组)</td><td>167</td><td>20</td><td>20</td><td>92</td><td>40</td></tr><tr><td>光伏组件(块)</td><td>4676</td><td>1512</td><td>1512</td><td>2576</td><td>1120</td></tr></table>						工程名称		总工程量	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划	一号地块道路工程(m2)		180	0	0	180	/	一号地块光伏区	场地平整(亩)	55	0	0	55	/	管桩施工(根)	625	0	0	625	/	光伏支架(组)	167	20	20	92	40	光伏组件(块)	4676	1512	1512	2576	1120
工程名称		总工程量	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划																																						
一号地块道路工程(m2)		180	0	0	180	/																																						
一号地块光伏区	场地平整(亩)	55	0	0	55	/																																						
	管桩施工(根)	625	0	0	625	/																																						
	光伏支架(组)	167	20	20	92	40																																						
	光伏组件(块)	4676	1512	1512	2576	1120																																						

		接地扁铁 (m)	1400	300	300	400	500
		电力直流线 4m2 (m)	40000	4500	4500	4500	10000
二号地块道路工程 (m2)			1100	0	0	0	1100
二号地 块光伏 区		场地平整 (亩)	74	44	44	44	20
		管桩施工 (根)	992	0	0	0	200

3. 材料、设备到货

序号	设备名称	总量	本周计划	本周到货	累计到货	下周计划
01	一地块管桩 (根)	625	0	0	625	/
02	一地块支架 (mw)	3.3	0	0	3.3	/
03	一地块组件 (块)	4676	0	0	4676	/
04	电力直流线 4m2 (m)	40000	0	0	40000	/
05	接地扁铁(T)	2.73	0	0	2.73	/
06	二地块管桩 (根)	992	0	0	0	200

五、监理通报本周存在问题：

1、光伏机架抱箍设计图纸长为 10cm, 现场为 8cm, 整改要求: 及时更改图纸或设计联系单便于后续资料闭合: 。

六、监理对下周工作安排如下：

1. 加强施工现场质量及安全巡视检查工作。
2. 对一号地块光伏支架安装外形尺寸. 安装方向. 位置. 垂直度. 角度. 检查:
3. 对一号地块组件外形尺寸. 角度, 组件边缘高差. 平整度. 安装形式. 安装标高检查:
4. 严格执行监理报验程序, 对验收不合格或未经验收擅自进入下一道工序, 立即下发通知单并报告建设单位。
5. 监理检查一号地块扁铁接地施工, 扁铁搭接长度及焊接及防腐均合格, 见证电阻检测合格.:

6. 监理旁站二号地块基础管桩施工,检查管桩出厂合格证及型式检验报告质量证明文件是否齐全完好。检查孔深及垂直度是否符合要求,检查桩间距,垂直度和水平度,桩顶标高是否符合要求,检查桩长及贯入深度是否合格。

7. 对进场材料开箱验收并见证取样及送检及现场见证试验工作。

七、建设单位要求:

- 1、二号地块红线内征地因树苗补偿不到位,村民阻工望建设单位尽快落实。
- 2. 二号地块因渔塘桩位布阵有影响由建设单位督促设计尽快落实:
- 3. 电气辅材及时跟进,防止窝工:
- 4. 及时与公路局对接,做好顶管穿越公路环评工作:
- 5. 施工人员过马路必须戴安全帽穿反光背心马甲确保安全:
- 6. 做好分项.分部验收工作:
- 7. 做好内业资料及时整理. 归档,确保资料真实性. 及时性:



第 6 次例会现场

主送单位	安徽成和电力建设有限公司		
抄送单位	防城港港坤新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 10. 06

