

防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源项目

会议签到表

名称	防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源项目				
时间	2024. 10-20	地点	总包会议室	主持人	张军
议题	质量验收、验				
序号	单位名称	姓名	职务	联系电话	
1	防城港港坤新能源开发公司	范宁			
2	防城港港坤新能源开发公司				
3	防城港港坤新能源开发公司				
4	常州正衡电力工程有限公司				
5	常州正衡电力工程有限公司	张军			
6	常州正衡电力工程有限公司				
7	常州正衡电力工程有限公司				
8	常州正衡电力工程有限公司				
9	安徽成和电力建设有限公司	刘高洪			
10	安徽成和电力建设有限公司	汪亮生			
11	安徽成和电力建设有限公司	陈井林			
12	安徽成和电力建设有限公司				
13	安徽成和电力建设有限公司	罗浩宇			
14	安徽成和电力建设有限公司	张开鹏			
15	安徽成和电力建设有限公司				

防城港市防城区那良镇范河村
新农业新能源一体化分布式光伏发电项目

第 8 次监理例会会议纪要

编号: XNYGF-ZHJL-JLLH-008

签发



会议地点	总包会议室	会议时间	2024年10月20日
会议主持人	朱友军		

会议主题: 关于工程质量、进度、安全会议

一、参加单位及人员:

建设单位: 防城港港坤新能源开发有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位: 安徽成和电力建设有限公司

参会人员: 详见会议签到表

二、会议主要内容与决定:

2024年10月20日 20:00, 常州正衡电力工程监理有限公司组织防城港港坤新能源开发有限公司及安徽成和电力建设有限公司召开防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化分布式光伏发电项目第二次监理例会, 会议内容及决议如下:

三、总承包汇报施工现场主要人员、机械、材料进场及施工进度汇报

1、进场人员、机械情况:

1.1. 项目部管理人员4人, 施工人员14人

1.2. 机械设备进场情况: 引孔机1台, 装载机1台, 拖拉机1台, 挖机1台, 叉车1台, 满足现场施工要求

2、工程形象进度及下周计划 (根据工程进度表填写)

工程名称		总工程量	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划
一号地块道路工程(m2)		180	0	0	180	/
一号地块光伏区	场地平整(亩)	55	0	0	55	/
	管桩施工(根)	625	0	0	625	/
	光伏支架(组)	167	45	45	167	/
	光伏组件(块)	4676	1084	1084	4572	104

		接地扁铁 (m)	1400	500	500	800	600
		电力直流线 4m2 (m)	40000	15000	15000	25000	15000
	二号地块道路工程 (m2)		1100	0	0	1100	/
	二号地 块光伏 区	场地平整 (亩)	55	32	32	55	/
		管桩施工 (根)	734	0	0	0	400

3. 材料、设备到货

序号	设备名称	总量	本周计划	本周到货	累计到货	下周计划
01	- 号地块管 桩(根)	625	0	0	625	/
02	- 号地块支架 (mw)	3.3	0	0	3.3	/
03	- 号地块组件 (块)	4676	0	0	4676	/
04	电力直流线 4m2 (m)	40000	0	0	40000	/
05	接地扁铁 (T)	2.73	0	0	2.73	/
06	二地块管桩 (根)	734	400	400	400	/
07	- 号地块电缆 (m)	2000	0	0	0	2000
08	- 号地块汇流 箱(个)	11	0	0	0	11

五、监理通报本周存在问题:

施工单位不能严格执行三检报验制度, 整改要求: 必须严格执行三检制度, 对未报验工程或私自隐蔽工程
监理拒绝验收并签认, 后果自负:::

六、监理对下周工作安排如下:

1. 加强施工现场质量及安全巡视检查工作。
2. 对一号地块光伏支架安装外形尺寸. 安装方向. 位置. 垂直度. 角度. 检查:
3. 对一号地块组件外形尺寸. 角度, 组件边缘高差. 平整度. 安装形式. 安装标高检查:
4. 严格执行监理报验程序, 对验收不合格或未经验收擅自进入下一道工序, 立即下发通知单并报告建设单

位。

5. 监理检查一号地块扁铁接地施工, 扁铁搭接长度及焊接及防腐均合格, 见证电阻检测合格。:

6. 监理旁站二号地块基础管桩施工, 检查管桩出厂合格证及型式检验报告质量证明文件是否齐全完好。检查孔深及垂直度是否符合要求, 检查桩间距, 垂直度和水平度, 桩顶标高是否符合要求, 检查桩长及贯入深度是否合格。

7. 对进场材料开箱验收并见证取样及送检及现场见证试验工作。

七、建设单位要求:

1. 二号地块支架及组件及零散件全部进场 (包括一号地块缺失材料)。

2. 二号地块地桩排布图由建设单位下周落实:

3. 一号地块电缆及汇流箱及部分散件全部进场: :

4. 及时与公路局对接, 做好顶管穿越公路环评工作:

5. 施工现场质量. 安全常态化管理: :

6. 三四号地块可施工范围是否有坟头. 地下管线等由施工单位排查并及时上报:

7. 做好内业资料及时整理. 归档, 确保资料真实性. 及时性 (管桩施工记录每天及时完成):

8. 加强与施工各方沟通便于工程顺利交接:



第 8 次例会现场

主送单位	安徽成和电力建设有限公司
抄送单位	防城港港坤新能源开发有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司

