

会议纪要

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目
编号：GD-ZHJL-C02-006

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024年11月25日
会议主持人	高立标	参会人员	附件会议签到表

会议主题：安全、质量、进度

会议内容：

一、施工单位上周施工情况：

1、光伏场区：

- (1) 打桩：2032 根，共计完成 7352 根，完成 6.15%；
- (2) S56、S57、S58 箱变基础打桩完成；
- (3) 塘口改造：已改造可施工 1645 亩、正在改造 300 亩、待改造 1500 亩

2、材料到货情况：

- (1) 管桩 2171 根，共计到货 7155 根

二、本周施工计划：

1、光伏场区：

- (1) 打桩 4200 根

三、监理工作要求：

- 1、53、54、70、71 区域塘口改造，不符合报审的塘口改造方案，总包单位要尽快提供相关资料；
- 2、总包单位按规定流程进行图纸会审，尽快提供施工图纸；
- 3、总包单位甘垛项目对口管理人员尽快到位；
- 4、总包单位要加强技术交底，确保交底到现场每个施工人员，每个塘口打桩过程中必须要进行自检，不能只管打桩不管质量；
- 5、总包单位尽快报审施工资料，确保资料和现象进度同步；
- 6、起重工等特殊工种必须持证上岗，证件必须合法有效，行业协会颁发的证书一律无效，现场发现一起处罚一起；
- 7、施工单位必须加强吊装作业现场的安全措施工作，吊装过程中安全员必须现场监护；
- 8、施工日报和周报数据必须严谨一致。
- 9、打桩机多次故障，施工单位应做好打桩机日常检查及维护保养工作。

四、监管单位提出的要求

- 1、项目多个区域管桩打到塘埂或路面，后期安装围栏、外来人员控制方面是否存在安全隐

患，总包单位设计排布时要考虑进去；

2、工程一切险和意外险，如果不交或缓交，建设单位会在工程款中扣减该部分费用；

3、各单位要紧密配合，逐步完善管理、解决问题。上周下发执行的考核办法，监理单位在会议上不能仅仅反映问题，还要提出解决问题的措施，对屡教不改的单位严格按考核办法进行考核；

4、针对管桩质量问题，要按生产厂家分别统计问题，对问题比较多的厂家要退出供应商名单，对管桩生产厂家既要充分利用资源，又要坚决杜绝不合格管桩进场；

5、施工图纸以纸质为准，后期出现变更走图纸变更流程；

6、本次会议上学习了高邮市内类似项目，接受可再生质监发现的问题，各单位要举一反三、吸收借鉴，加强管理达到质监标准和要求；

7、后期塘口组件由二竖排改三竖排，设计单位要考虑桩基荷载增加对承载力的影响，合理增加桩长。

主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	高邮市鑫飞新能源有限公司		
发文单位	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目监理项目 部	发文时间	2024 年 11 月 25 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



高邮市鑫飞新能源有限公司
甘垛镇380MW渔光互
补光伏发电项目

施工内容: 监理例会

拍摄时间: 2024.11.25 14:30

今日水印
相机 [真实可验]

防伪 GXDLU9KLXUA1A9