

会议纪要

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目
工程签发：高立标
编号：GD-ZHJL-202-007

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024 年 12 月 02 日
会议主持人	高立标	参会人员	附件：会议签到表
会议主题：安全、质量、进度、造价			
会议内容： 一、施工单位上周施工情况： 1、光伏场区： (1) 打桩：1310 根, 共计完成 8662 根, 完成 7.25% (2) 塘口改造：已改造可施工 1645 亩、正在改造 300 亩、待改造 1500 亩 2、材料到货情况： (1) 管桩 1192 根, 共计到货 9022 根 二、本周施工计划： 1、光伏场区： (1) 打桩 4200 根 三、监理工作要求： 1、甘垛项目管桩生产厂家 7 个, 总包单位尽快报审管桩进场资料; 2、总包单位对材料进场自检工作要认真落实到位, 不能流于形式; 3、总包单位规定流程进行图纸会审, 尽快提供施工图纸; 4、总包单位落实主体责任, 甘垛项目对口管理人员尽快到位, 加强现场巡视及检查力度; 5、桩基施工后, 要对桩身完整性和单桩承载力进行检测, 未进行检测及检测不合格不得进入下道工序施工; 6、二竖排改三竖排的支架桩基, 设计单位要计算荷载增加对桩基承载力、强度、刚度及稳定性的影响, 合理设置试桩点位, 先行施打试桩, 待试桩检测数据出具后再设计; 7、总包单位在光伏场区、施工现场道路及路口增加安全标识标牌, 加强特种作业人员的证件审查; 8、总包单位尽快报审临时用电施工组织设计或方案、《项目划分表》、工程量清单等资料。 四、监管单位提出的要求 1、总包单位尽快报审进场资料、分包单位资质、进度计划、《项目划分表》等资料, 12 月 6 日监理单位、总包单位开会梳理总包单位需提供的资料, 建立项目资料群, 会后监理单位下发联系单要求总包单位在 12 月 20 日前提供, 如总包单位不能及时提供资料, 监理单位			

可拒绝签付工程进度款，届时监理单位再下发一份联系单通知总包单位； 2、进度方面，目前因土地流转面积不够、管桩厂家供应能力不够、现场打桩受阻等因素影响，项目进展较慢，总包单位要协调好资源加快进度； 3、分包单位进场人员三级教育、站班会等问题，分包单位有没有按照分包合同执行？总包单位要加强分包单位、分包合同的合规性管理； 4、目前各项目现场和管理有了一定改善，但任然存在不足，项目管理要依靠各单位，尤其总包单位要增加自身力量加强管理，项目要实现全员管理； 5、《考核办法》监理单位要严格执行，对屡教不改的单位严格按考核办法进行考核； 6、总包单位对管桩的驻场监造要通知监理单位参加。监理单位对管桩强度、壁厚等进场检查，如果不合格管桩数量达到当天进场数量的 5%, 该批管桩整批退场，屡教不改的管桩厂家要退出供应商名单； 7、总包单位必须提供施工蓝图和技术资料，进行设计和技术交底，监理单位要对不具备条件的施工区域发停工令。			
主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	高邮市鑫飞新能源有限公司		
发文单位	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目监理项目 部	发文时间	2024 年 12 月 02 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



第十一设计研究院科技工程股份有限公司

高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目



高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目

施工内容: 例会
拍摄时间: 2024.12.02 14:11

今日水印
相机 真实可验
型号 B26NLC28P2TE41