

会议纪要

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 签发人：高立标
编号：GD-ZHJL-C02-008

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024年2月9日
会议主持人	高立标	参会人员	附件会议签到表

会议主题：安全、质量、进度、造价

会议内容：

一、施工单位上周施工情况：

1、光伏场区：

- (1) 打桩：1664 根, 共计完成 10326 根, 完成 8.64%;
- (2) 塘口改造：已改造可施工 1650 亩、正在改造 300 亩、待改造 840 亩

2、材料到货情况：

- (1) 管桩 1726 根, 共计到货 10416 根

二、本周施工计划：

1、光伏场区：

- (1) 打桩 4200 根

三、监理工作要求：

- 1、总包单位甘垛项目对口管理人员尽快到位，如下周一前不到位，将按照考核办法对总包单位进行考核；
- 2、督促总包单位履行主体责任，加强现场巡视及检查力度；
- 3、总包单位必须严格执行材料进场报验程序，对进场材料施工单位自检合格后报监理验收，未经监理验收合格的材料总包单位不到使用；
- 4、总包单位必须加强吊装作业现场的安全措施工作，吊装作业现场必须设置警示带，安全员要到现场履职；
- 5、总包单位在光伏场区、施工现场道路及路口增加安全标识标牌，加强特种作业人员的证件审查；
- 6、专业分包单位资质、检测单位资质尽快报审；
- 7、意外险和工程一切险尽快报审。

四、监管单位提出的要求

- 1、周例会提出的要求总包单位必须传达到分包单位，每周例会分包单位和新霖飞参加人员必须到位；
- 2、总包单位要加强打桩质量的日常检查，包括桩位变形位移。各区域管桩验收时要包含塘口改造质量验收；

4、恒茂嘉诚管桩纳入黑名单，不符合要求的管桩厂家必须退出。后期总包单位必须加强管桩进场自检工作，杜绝低级错误，要将不合格管桩退场记录、退场图片要作为重点。同时总包单位应要求现有管桩供应商大量生产，如果管桩供应不够，总包单位必须及时开发新管桩供应商，满足现场打桩作业需求； 5、桩基检测单位，目前出具的是中间报告，总包单位必须要求检测单位及时提供正式检测报告。升压站钢筋、混凝土等材料总包单位及时送检； 6、总包单位尽快出具图纸，同时总包单位及时报审分包单位资质、《项目划分表》等资料； 7、临近春节，要加强现场安全，管桩卸货都在县道马路上，施工单位要加强安全防护； 8、三家监理单位要提供合同、单位、人员资质、通知单、联系单、考核单等资料，接受建设单位和监管单位检查。			
主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	高邮市鑫飞新能源有限公司		
发文单位	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目监理项目 部	发文时间	2024 年 12 月 09 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

会议名称：监理例会

地点：项目部会议室

时间：2024年12月09日

参加人员

姓名	工作单位	电话	备注
孙平峰	新泰		
孙平峰	建卫	18952563366	
史经成	十一科技	13961707038	
孙平峰	建卫	13033627137	
王安康	河南碧云	18512066114	
高立标	正衡子	15150830051	
徐文平	正衡	15610615208	

工程
甘垛镇
380MW
渔光互补
光伏发电项目



高邮市鑫飞新能源有限公司
甘垛镇380MW渔光互
补光伏发电项目

施工内容: 监理例会

拍摄时间: 2024.12.09 14:08

今日水印

相机 真实可验

防伪 TAKCAG6NNKNTG