

会议纪要

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目
编号：GD-ZHJL-C02-0134



会议地点	项目部会议室	会议时间	2025 年 01 月 20 日
会议主持人	高立标	参会人员	附件会议签到表
会议主题：安全、质量、进度、造价			
会议内容： 一、施工单位上周施工情况： 1、光伏场区： （1）打桩：分区 39、分区 57、分区 60、分区 61 打桩作业本周完成 1504 根，共计完成 20388 根（24.15%） 2、材料到货情况： （1）管桩 700 根，共计到货 21322 根 二、本周施工计划： 1、光伏场区： （1）春节期间暂停施工； 三、监理工作要求： 1、总包单位做好春节期间人员进退场、停复工的相关手续，施工人员离场一定要到驻地确认安全，对施工人员宿舍用电、天然气等进行检查，切断电源和燃气，防范发生火灾事故。 2、总包单位提供春节停工期间的值班表、通讯录。值班人员要做到停工不停巡，每天要巡视现场，做好安全、消防、成品保护等工作，发现问题及时汇报建设单位和监理单位。办公室、宿舍等区域，一定要做好防火、防盗措施。 3、春节前施工人员工资，施工单位一定要发放到位。春节后要求总包单位尽早安排施工人员进场复工，同时做好管桩供应管理，确保施工进度。 4、现场个别施工人员不戴安全帽，安全意识薄弱。总包单位必须加强现场安全检查，加强人员安全教育训练，提高施工人员安全意识。 5、图纸调整频繁，总包单位要切实履行主体责任，进行三级书面交底，不能仅发电子图纸就算交底，交底要到现场每个施工人员。各施工单位收到图纸后及时下发新版图纸认真核对桩型和桩长，有问题尽快反馈沟通，避免出现设计和现场脱节。 6、总包单位要加强现场质量管控，避免后期消缺。 7、图纸、试桩报告尽快提供。			

四、监管单位提出的要求

- 1、总包单位要做好春节前后工作安排；
- 2、春节停工期间，总包单位值班人员要到位，提供值班表、通讯录；
- 3、总包单位要明确春节前停工时间，春节后复工及管桩供应时间；
- 4、工程款支付按合同执行，春节前施工人员工资要发放到位，要有维稳预案。

五、业主单位提出的要求

- 1、项目所有手续总包单位要抓紧办理，各参建单位要配合；
- 2、总包单位要报审春节期间停复工手续；
- 3、春节前施工人员工资一定要发放到位，监理跟踪工资发放情况；
- 4、总包单位值班人员，要每天巡视项目现场，防止发生安全事故；
- 5、春节后总包单位要尽早安排复工，塘口改造、道路修复可以先复工；
- 6、总包单位要主动跟供电部门沟通并网计划，安排人员对接外线；
- 7、到场的设备材料要主动报验，品牌要符合合同要求。

主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	高邮市鑫飞新能源有限公司		
发文单位	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目监理项目 部	发文时间	2025 年 01 月 20 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



全民消防 生命至上

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司



高邮市瓜埠镇380MW渔光互补光伏发电项目EPC项目部



高邮市瓜埠镇380MW渔光互补光伏发电项目

施工区域: 项目部
现场巡视: 周例会
拍摄时间: 2025.01.20 星期一
天气: 中度雾霾 12°C 西风1级 湿度 37%
地点: 扬州市·高邮市司徒镇初级中学
建设单位: 高邮市鑫飞新能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司无锡分公司

今日水印
相机 真实可验

防伪 HPPDMR8NPUZMB

