

会议纪要

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目
编号：GD-ZHJL-C02-018

会议地点	项目部会议室	会议时间	2025 年 03 月 17 日
会议主持人	高立标	参会人员	附件会议签到表
会议主题：安全、质量、进度、造价			
会议内容： 一、施工单位上周施工情况： 1、光伏场区： （1）打桩：39 区、46 区、49 区、51 区、62 区、64 区、66 区、68 区、80 区上周完成 2511 根，共计完成 29550 根（35.36%） 2、材料到货情况： （1）管桩 3094 根 二、本周施工计划： 1、光伏场区： （1）打桩 8470 根； 三、监理工作要求： 1、总包单位要加快场区修路进度，增加人力、物力，加强桩机维保工作，加快项目进度； 2、总包单位必须加强信息管理。图纸、日报、周报的数据必须严谨准确，避免后期质监整改； 3、塘口改造完成，必须验收合格后才能打桩； 4、施工班组必须严格按照图纸施工，如需要调整桩长，必须通过设计单位，变更后按照新图纸施工； 5、总包单位必须加强安全文明施工管理，加强现场检查，现场倾斜、设置在塘底的安全宣传横幅、标识标牌必须整改。污染及损坏的路面及时协调处理； 6、管桩进场和打桩作业质量方面，施工单位必须要加强自检等检查工作。 7、随车吊、新进场的打桩机和管桩厂家，总包必须及时报审。 四、监管单位提出的要求 1、管桩进场要及时报审； 2、塘口改造是重要的施工内容，要严格履行合同，按照报批方案施工和验收。未经业主认可，每个塘口必须按方案改造，养殖道路、爽水区、捕捞区坚决按方案执行到位，每个塘口都要村组签认可单，总包单位报给业主单位要提供认可单原件；			

3、关于工程质量、安全、进度，各项目可以单独举行项目例会； 4、从本月底开始，监理公司每月要上报月报给业主单位； 5、各监理公司每月统计出考核单，转发给业主单位； 6、各项目坚决杜绝提前安装支架； 7、一切险经业主单位经认可可以不交，但十一科技和新霖飞必须出承诺书给业主单位； 8、有鱼苗、虾苗的塘口流转要抓紧协调，不能影响进度； 9、进度影响因素太多，业主和总包有专人协调，监理对进度不能重点关注，要重点关注质量和安全。			
主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	高邮市鑫飞新能源有限公司		
发文单位	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目监理项目 部	发文时间	2025 年 03 月 17 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司



高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目

施工内容：监理例会

拍摄时间：2025.03.17 14:06

今日水印
相机 真实可验

版本 V1.4.0.0