

会议纪要

工程名称: 高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 监理单位: 江苏中电工程咨询有限公司 审核: 王立彬

编号: GD-ZH-FR-002-021

会议地点	项目部会议室	会议时间	2025年04月07日 高邮市甘垛镇390MW 附件套表到项目 监理项目部
会议主持人	高立标	参会人员	

会议主题：安全、质量、进度、造价

会议内容:

一、施工单位上周施工情况:

1、光伏场区:

(1) 打桩：分区 5、分区 45、分区 49、分区 56、分区 60、分区 79、分区 103 本周完成 2199 根，共计完成 36688 根（43.31%）

2、材料到货情况:

(1) 管桩 1905 根

二、本周施工计划:

1、光伏场区:

(1) 打桩 13363 根:

三、监理工作要求:

1、高压电缆下施工必须报备，并严格按照审核批准的《高压线路安全施工方案》施工，施工时必须要有安全人员在现场监护；

2、总包单位必须持续加强管桩和桩基质量自检工作；

3、现场部分塘口用桩机倒运管桩，效率低下，总包单位要增加挖掘机、拖拉机等机械，提高管桩倒运效率；

4、总包单位要尽快报审扬尘控制、临时用电方案等资料;

5、总包单位要尽快提供升压站进度计划、试桩方案；

6、升压站回填前必须完成回填土质量检测。

四、监管单位提出的要求

1、塘口流转方面，如果塘口不答应流转，总包单位可以汇报业主单位。需要拔桩的管桩，总包单位要做好记录：

2、现场施工进度滞后，总包单位要统筹采取措施加快进度。监理要发现提出问题，用监理手段，可以向业主单位汇报；

3、安全方面，日常安全监理要督促，有严重安全隐患，监理要提出、要重视；

4、总包方面十一科技跟新霖飞是联合体，所有的现场施工一切由十一科技负责。安装队伍等总分包单位脉络要清除，总包单位要及时报审施工单位资料，总包单位未报审，监理单

位要报停，总包单位要把合规性作为重点；

5、安装队伍准备进场，准备工作要做好。施工图、安装方案、材料、单位资质要报审。每个塘口的管桩、塘口要验收合格；

6、塘口改造牵涉到千家万户，每个塘口改造后都要村组签字；

7、甘垛升压站开工手续、回填方案要报审。回填土范围、标高、压实度监理要管控。

主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	高邮市鑫飞新能源有限公司		
发文单位	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目监理项目 部	发文时间	2025 年 04 月 07 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。





高邮市鑫飞新能源有限公司
甘垛镇380MW渔光互
补光伏发电项目

施工内容：监理例会

拍摄时间：2025.04.07 14:03

今日水印

相机 123456789

防伪 RNDX4DP4D1H36R

