

会议纪要

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

签发：高立标

编号：GD-ZH-02-032

会议地点	项目部会议室	会议时间	2025年07月29日
会议主持人	高立标	参会人员	高立标、甘垛镇380MW 渔光互补光伏发电项目 监理项目部

会议主题：安全、质量、进度、造价

会议内容：

一、施工单位上周施工情况：

1、光伏场区：

- (1) 分区 10、分区 39、分区 55、分区 110 完成支架桩 1334 根。
- (2) 箱变基础打桩完成 1 台。
- (3) 安装队伍光伏区接地预埋完成 15803 米。
- (4) 立柱焊接完成 6061 根。
- (5) 支架安装完成 424 套。

2、材料到货情况：

- (1) 预制管桩本周到货 1100 根，共计到货 71950 根。
- (2) 光伏区接地圆钢本周到货 12300 米，共到场 61600 米。
- (3) 支架本周到货 32.4mw，共计到场 80.03mw。

二、本周施工计划：

1、光伏场区：

- (1) 支架桩完成 3640 根。
- (2) 箱变基础完成 10 个。
- (3) 光伏区接地预埋完成 14000 米。
- (4) 立柱焊接完成 3500 根。

三、监理工作要求：

1、浮船和水上作业平台的支架、脚手架安装要牢固，浮船的强度、稳定性、抗倾覆性必须符合要求。每个浮船要配备 2 个救生圈，焊接浮船发电机旁边要配备 2 具灭火器。浮船上的材料放置要均衡，防止浮船倾覆。

- 2、塘口改造方面，不需要改造的塘口所属村委会盖章的材料尽快上报。
- 3、集电线路的图纸没有设计说明，设计深度不够，无法保证施工质量，总包联系设计单位尽快补充完善。
- 4、各个工序的施工质量必须认真落实三检制，要加强技术交底和自检，自检合格后才能报验。
- 5、隐蔽工程不报验或验收不合格擅自隐蔽，视为验收不合格，该部分工程资料不予签字，工程量不予计量。必须重新剥露检查验收合格才予签字和计量。
- 6、材料的报验和检测必须要在使用前完成。
- 7、现场安全员数量不够，还需增加安全员，施工班组的负责人和安全员必须要在现场。
- 8、总包单位要持续做好现场防溺水、防暑降温工作，组织溺水事故应急演练，报审防溺水应急预案，储备应急物资。
- 9、新进场施工人员要做好三级安全培训和安全交底，加强实名制管理，杜绝超龄人员进场。
- 10、日报必须每天发出，工作量要细化到各个分区，工程资料必须做到和进度同步。
- 11、总包单位要认真总结前期影响项目进度的因素，如部分塘口打桩未打完，造成该部分塘口不能交付安装单位，采取前置化的纠偏趋势，认真制定各级进度计划及配置资源，确保年底全容量并网。

四、监管单位提出的要求

- 1、进度重点工作，支架桩、箱变平台，桩头除锈防腐等工作和监理衔接好。
- 2、施工单位在自检合格基础上报监理验收，已完合格工程量才能付款。
- 3、升压站土地批文8月底办好，升压站合规性手续要及时办理。
- 4、塘口改造涉及的不需要改造塘口，总包单位要统计好。
- 5、材料检测要按照批次进行检测。

五、业主单位提出的要求

- 1、夏天人员施工安全要重视，至少2个人才能作业，每天施工结束带班的要清点工人。
- 2、夏天施工做好高温避让，总包单位要合理安排作业时间。
- 3、夏季卫生要做好，特别是食堂和宿舍卫生，防止发生集体性食物中毒事件。
- 4、浮船空桶不允许用危化品空桶。
- 5、需要补桩的塘口总包单位尽快统计出来发给监理。
- 6、农民工工资方面合理的应付未付等合理诉求，及时找监理、监管及业主沟通确认，业主单位确认后发放。
- 7、项目年底并网，各参建单位要多辛苦共同努力实现年底顺利并网。

主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
抄送单位	高邮市鑫飞新能源有限公司



发文单位	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目监理项目 部	发文时间	2025 年 07 月 23 日
------	----------------------------------------------	------	------------------

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

会议名称：监理例会			
地点：项目部会议室		时间：2023年07月23日	
参加人员			
姓名	工作单位	电话	备注
邵金富	高邮公司	18115700700	
史建斌	十一科技	18952563266	
史建斌	十一科技	1522221818	
史建斌	十一科技	13961707038	
孙均子	十一科技	17642149467	
李总	十一科技	15061835985	
王振鹏	十一科技	13770256157	
王振鹏	兆英铝业	18952559876	
王振鹏	正衡监理	18796133547	
成彬	泰州正博	18921704160	
郑皓	航大	15581696050	
刘红琪	汇华	13913205867	
周文杰	浩思达	15957065530	
马志	航大	13033627137	
戴非	泰公司	13773443060	
王相	百纳	18197193441	
徐文平	正衡监理	15610615208	

有
项
理
光
伏
项
目



正胜监理

高邮市甘垛镇380MW渔光互补
光伏发电项目

现场巡视：监理例会

建设单位：高邮市鑫飞新能源有限公司

监理单位：常州正胜电力工程监理有限公司

施工单位：亿恩产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司无锡分公司

今日水印
— 相机 —

有限公司
380MW
发电项目
1部