

会议纪要

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-QWDZGC-HYJY-002

签发：戚平

会议地点	施工项目部	会议时间	2024 年 09 月 11 日14：30
会议主持人	戚 平		
会议主题：每周例会强调施工安全，推进施工进度和质量控制			
本次会议议题情况： 1、施工单位汇报施工情况； 2、监理单位谈工作情况； 3、建设单位谈施工进度、安全和质量要求，以及需协调事项。			
本次会议内容： 一、施工单位： 本周工作： 1、大众广场一期八栋楼屋顶小支墩基础就位摆放基本完成，支架安装完成约 30%。 2、大众广场二期一和二期二的九栋楼屋顶空拉钢梁材料进场基本完成。 3、大众广场二期二叁栋楼屋面条形基础就位摆放和支架吊运基本完成。 下周计划： 1、大众广场一期八栋楼屋顶支架安装完成 100%。 2、大众广场二期二两栋楼屋面条形基础就位摆放、支架安装和组件安装基本完成。 3、大众广场二期一和二期二的九栋楼屋顶空拉钢梁材料吊运基本完成，二期二的四个屋顶钢梁安装完成。 4、所有屋面的施工垃圾清运。 需要协调事宜： 1、请建设单位与园区管理单位对大众二期 20#楼外侧吊运材料场地和 19#楼屋顶隔离矮墙如何进行条形基础搬运事宜进行协调。 2、大众一期有两栋楼屋顶排气孔高度影响支架和组件安装，如何处理需有解决方案。 二、监理单位： 1、关于安全文明施工情况，上周没有发生任何安全事情，文明施工方面也没有收到园区的			

反馈。但还是需要再加强安全文明施工的细节注意。 2、开工至今整体的施工进度是稍微滞后的，要求施工单位再进行每周施工量的细化。 3、关于大众广场二期二期块 20#楼的吊运方案要施工单位抓紧沟通落实下来。 4、关于施工资料方面要求与施工同步进行，抓紧该报审报审，报验的报验。 三、建设单位： 1、关于施工管理这一块，会议强调要求本项目施工单位带头做好管理工作，管理人员到位情况良好起到榜样的作用。 2、针对需要协调的两个事情，一个关于吊装问题，由施工单位积极想方设法如垫钢板、启用大型起重设备等，合理安排吊运计划。一个问题待组件开始安装时再具体情况具体分析解决。 3、积极做好应对台风的各项准备工作，落实具体措施。			
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	宁波泰能电力建设有限公司-宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2024.09.11

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

会议签到表

2024.09.25 14:30

[illegible]