

会议纪要

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-QWDZGC-HYJY-003

签发：戚平

会议地点	施工项目部	会议时间	2024 年 09 月 25 日 14: 30
会议主持人	王昌龙		
会议主题：每周例会强调施工安全，推进施工进度和质量控制			
本次会议议题情况：			
1、施工单位汇报施工情况；			
2、监理单位谈工作情况；			
3、建设单位谈施工进度、安全和质量要求，以及需协调事项。			
本次会议内容：			
一、施工单位：			
本周工作：			
1、大众广场一期四栋楼屋顶小支墩基础就位摆放和支架安装基本完成。			
2、大众广场二期一、二期二的四栋楼屋顶空拉钢梁安装基本完成。			
3、大众广场二期二四栋楼屋面条形基础就位摆放、支架安装和组件安装基本完成。			
下周计划：			
1、大众广场一期八栋楼屋顶组件安装完成约 20%。			
2、大众广场二期二剩余一栋楼屋面条形基础就位摆放、支架安装和组件安装基本完成。			
3、光伏线缆和接地扁钢等材料进场。			
4、大众广场二期二五栋楼屋面施工垃圾清运。			
需要协调事宜：			
1、请建设单位协调园区计划对大众一期园区内电缆沟井施工进行开挖绿化带和路面的事宜。			
2、大众一期有两栋楼屋顶排气孔高度影响支架和组件安装，如何处理需有解决方案。			
二、监理单位：			
1、关于安全文明施工情况，上周没有发生任何安全事情，文明施工方面也没有收到园区的反馈。但还是需要再加强安全文明施工的细节注意。			
2、开工至今整体的施工进度已正常化，施工单位再进行每周施工量的细化和进度提前，月			

度调整计划需要做好（以备竣工决算必备材料之一）。			
3、关于组件到货 EL 检测，初步结果已知晓，待正式报告出具后，确认是否有不合格组件需更换。			
4、加强未来一周的施工安排，即将到来的国庆期间，希望施工单位做好值班人员的安排，假期内重点工作是做好安全隐患检查，防范安全事件的发生，防范其他负面事件发生。			
三、建设单位：			
1、关于施工这一块，会议强调支架和组件安装还是要尽快完成，整体的工程进度尽快完成，计划在 11 月上旬能具备工程的竣工验收条件，这也是质监站对工程验收的要求。			
2、关于并网事宜先予以明确，业主方先做好并网方案和报备的前期工作（国庆节后会进行）；二期一区块和二期二区块现场配电房内的原有五个户号相对应的计量表具由施工单位先进行核对后报业主知晓；并网验收前的资料计划在 10 月下旬递交至供电公司；项目的并网工作一定做好相关技术检查和准备工作，不能出洋相。			
3、关于需要协调的事宜，第一个问题请施工单位先提供壹份待施工区域的简图，业主方会及时与园区进行通报备，同意回复后再实施施工。第二个问题找合适的方法进行处理。			
4、加强现场施工的管理，管理人员到位率要保证，给其他项目做个示范，抓紧施工进度和安全这两个主要问题。			
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	宁波泰能电力建设有限公司-宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2024. 09. 25

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

会议签到表

2024.09.25 14:30

[illegible]