

会议纪要

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块（一期）918KWp、E 地块（一期）1.46MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZXYDEDK01-HYJY-002

签发 

会议地点	施工项目部	会议时间	2024 年 09 月 14 日 14: 30
会议主持人	王总		
会议主题： 防台防汛的应对工作， 推进施工进度和质量控制			
本次会议议题情况： 1、 关于做好今年第 13 号台风“贝碧嘉”防御应对工作 2、 汇报施工情况和施工进度计划。			
本次会议内容： 一、《关于做好今年第 13 号台风“贝碧嘉”防御应对工作的通知》 今年第 13 号台风“贝碧嘉”于 9 月 10 日夜间在西北太平洋洋面上生成，11 日 11 时加强为强热带风暴，预计将以每小时 20-25 公里的速度向西北方向移动，15 日前后进入东海，最大强度可能达到强台风级，影响期间正值天文大潮期和中秋出行高峰期，防汛防台形势严峻复杂，切实做好第 13 号台风“贝碧嘉”防御工作， 根据政府部门和建设单位的有关要求，组织各管理人员对施工区域防台安全工作进行检查，项目现场防水卷材要放置楼梯间，条形支墩捆扎要牢固，防台专项应急由三级响应升致二级响应项目各参建单位要立即停工、所有户外机械，人员撤离施工现场，成立防台防汛应急小组，设置紧急联系人电话，确保现场管控到位。 二、关于施工进度计划。 1、 现场的原材料（尤其是条形混凝土基础）严把质量关和现场的施工质量。 2、 现场施工进度对照施工进度计划在 9 月 7 号条形支墩进场，战 D 区域完成支墩的摆放，在 9 月 15-20 号支架和组件要陆续到货，现已出现滞后情况。节后抓紧材料的采购进场。 3、 近期受台风影响需要暂时停工，期间要完善资料，施工单位要根据图纸会审中存在的疑问，尽快和设计院，监理单位进行沟通，（如有需要设计变更的经业主方同意，提出需要设计变更申请）			

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KW _p 、E 地块一期 1.46MW _p 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	福建艺景生态建设集团有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KW _p 、E 地块一期 1.46MW _p 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KW _p 、E 地块一期 1.46MW _p 分布式光伏发电项目部	发文时间	2024.09.14

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

