

会 议 纪 要

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块（一期） 918KWp、 E 地块（一期） 1.46MWp 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZXYDEDK01-HYJY-005

签发 

会议地点	施工项目部	会议时间	2024 年 10 月 10 日 14: 30
会议主持人	钱伟东		
会议主题：推进施工进度和质量控制。			
本次会议议题情况： 1、关于施工进度计划已经严重滞后情况。 2、汇报施工情况和施工进度计划。 3、施工单位根据图纸会审记录和图纸要求提出需设计明确结果。			
本次会议内容： 一、汇报施工进度计划滞后的原因，由于采购原材料计划不合理，没有充分考虑原材料的生产周期，与供应商沟通不足，原材料不合格需要重新生产等情况，影响施工进度计划。目前条形支墩出现一批不合格产品，已要求施工单位退场进行更换。 二、关于施工进度计划。 1、战 D 区一期在 10 月 20 日完成支架安装。 2、战 E 区一期 1#、3#、6#厂房在 10 月 11 号进行打孔，进行支架的安装。 3、目前进场的支架材料镀锌层和钢材厚度已检测完成，符合图纸设计要求同意进场使用。 4、战 E 一期 1#、3#、6#厂房楼顶横梁结构，施工难度较大要求施工单出具安全可行性施工方案，重点是临边人员安全防护。 5、施工单位要根据图纸中现场存在的问题，尽快和设计院进行沟通确认。			
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp、E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	福建艺景生态建设集团有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp、E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目部		

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp、E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目部	发文时间	2024.10.10
------	---	------	------------

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

会议签到表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（D 地块一

期、E 地块一期)

2024.10.10.14:30

[illegible]