

会议纪要

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块（一期）918KW_p、E 地块（一期）1.46MW_p 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZXYDEDK01-HYJY-006

签发：钱伟东

会议地点	施工项目部	会议时间	2024 年 10 月 17 日 15: 30
会议主持人	钱伟东		
会议主题：推进施工进度和质量控制。			
本次会议议题情况： 1、关于组件到货检验检测报告明确结果落实情况。 2、汇报施工情况和施工进度计划。 3、施工单位根据图纸会审记录和图纸要求提出需设计明确结果。			
本次会议内容： 一、汇报关于组件到货检验检测报告落实情况，尽快让第三方厂家出具检测报告，后续进行组件的吊装安装工作，目前已在增加施工人员加快施工进度计划。 二、关于施工进度计划。 1、战 D 区一期在 10 月 23 日完成地下室桥架和下墙桥架的安装工作。 2、战 D 区一期 8#，9#在 10 月 24 号完成光伏组件的安装。 3、战 E 区一期 1#、3#、6#厂房在 10 月 23 号葡萄架结构光伏支架安装完成 100%。同时完成 2#，5#水泥支墩的摆放。 4、战 E 一期 1#、3#、6#厂房楼顶横梁结构，施工难度较大要求施工单出具安全可行性施工方案，重点是临边人员安全防护。 5、施工单位要根据图纸中现场存在的问题，横梁的连接件是否需要焊接，尽快和设计院进行沟通确认。			
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KW _p 、E 地块一期 1.46MW _p 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	福建艺景生态建设集团有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KW _p 、E 地块一期 1.46MW _p 分布式光伏发电项目部		

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp、E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目部	发文时间	2024.10.17
------	---	------	------------

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

