

会议纪要

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块（一期）918KWp、E 地块（一期）1.46MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZXYDEDK01-HYJY-010

签发：戚平

会议地点	施工项目部	会议时间	2024 年 11 月 21 日 15: 30
会议主持人	俞锦锦		
会议主题：推进施工进度和质量控制。			
本次会议议题情况： 1、根据施工合同，目前进入项目延期阶段。 2、汇报施工情况和施工进度计划。 3、施工现场安全管理。			
本次会议内容： 一、 目前项目因材料进场缓慢，导致施工进度滞后，原施工合同到期无法按时完工，已进入延期阶段，供应商方面致使关键条形支墩的到货缓慢，组件到货等，影响了支架安装、光伏板铺设等后续一系列工序的正常推进。剩余未完成部分主要依赖后续光伏电缆材料和逆变器到位才能开展。 二、 建设单位意见：对材料进场缓慢表示不满，要求施工单位尽快解决材料供应问题，并重新评估项目延期时间，提交详细的延期施工计划，明确各阶段关键节点及保障措施，确保项目质量不受影响。 三、 监理单位指出在项目延期期间，需加强现场安全管理与质量把控，施工单位应增加安全检查频次，对已完成工程做好成品保护；同时严格按照规范进行后续施工，监理人员将加强监督抽检，确保每道工序符合质量要求。 四、 讨论决议：施工单位承诺与材料供应商达成解决方案，加快材料运输与进场安排，新的完工日期暂定为战 D 区一期为 12 月 3 号进行初步验收，战 E 区暂定为 12 月 9 号进行初步验收。施工单位定期向建设单位与监理单位汇报进度情况，包括材料运输状态、现场施工人数、完成的工程量等详细信息，便于各方及时掌握项目动态并做出相应决策。 五、 汇报关于施工进度情况，截止目前战 D 一期光伏组件已安装完成 100%，接地扁铁焊接完成 60%，地下室桥架已安装完 90%，战 E 区 2#光伏组件安装完成 20%，			

3 栋葡萄架结构支架已安装完成 70%，地下室桥架已安装完成 95%，加快电缆线和逆变器的进场报验工作，针对施工进度安排，要加大人员和设备的投入，合理安排施工工序，优化施工方案，确保在合同期内完成施工。 六、安全管理问题，在吊装作业现场要增设安全警示标识，高空作业要正确佩戴安全带、安全帽，针对光伏组件的搬运工作，对施工人员进行搬运操作规程的培训，要求施工人员轻拿轻放。定期组织施工人员进行安全教育培训，内容包括安全操作规程，应急处理方案，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。 七、关于施工进度计划。 1、战 D 一期区在 11 月 28 号光伏逆变器安装完成。 2、战 D 一期区在 11 月 28 号进行光伏直流线的安装和电缆线的敷设完成。 3、战 E 一期区在 11 月 28 号要对光伏组件进行安装完成。同时地下室桥架全部安装完成。			
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp、E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	福建艺景生态建设集团有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp、E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp、E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目部	发文时间	2024.11.21

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

会议签到表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项（D 地块一期、E 地块一期）

2014. 11. 21

[illegible]