

会 议 纪 要

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块（一期） 918KW_p、E 地块（一期） 1.46MW_p 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZXYDEDK01-HYJY-013

签发： 戚平

会议地点	施工项目部	会议时间	2024 年 12 月 12 日 15: 00
会议主持人	钱伟东		
会议主题：推进施工进度和质量控制。			
本次会议议题情况： 1、汇报施工情况和施工进度计划。 2、施工现场安全管理。			
本次会议内容： 一、汇报关于施工进度情况，截止目前战 D 一期光伏组件已安装完成 100%，接地扁铁焊接完成 70%，地下室桥架已安装完 90%，战 E 区光伏组件已安装完成，组件安装检测已检测完成，并网柜和电缆线已安装完成，目前正在对组件直流线连接，地下室桥架已安装完成 90%，目前逆变器和交流线缆还未进场，要求施工单位加快对材料进场工作，针对施工进度安排，要加大人员和设备的投入，合理安排施工工序，优化施工方案。 二、监理单位指出在项目延期期间，需加强现场安全管理与质量把控，施工单位应增加安全检查频次，对已完成工程做好成品保护，同时严格按照规范进行后续施工，监理人员将加强监督抽检，确保每道工序符合质量要求。 三、建设单位对材料进场缓慢表示不满，要求施工单位尽快解决材料供应问题，明确各阶段关键节点及保障措施，确保项目质量不受影响。 四、安全管理问题，在吊装作业现场要增设安全警示标识，高空作业要正确佩戴安全带、安全帽，针对光伏组件的搬运工作，对施工人员进行搬运操作规程的培训，要求施工人员轻拿轻放。定期组织施工人员进行安全教育培训，内容包括安全操作规程，应急处理方案，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。 五、会上着重强调屋面施工垃圾及时处理事宜，做到施工完成后及时清理施工垃圾，确保园区屋面干净整洁。 六、关于施工进度计划。			

1、战 D 一期区在 12 月 19 号接地扁铁焊接完成。 2、战 D 一期区在 12 月 19 号进行光伏直流线的安装和电缆线的敷设完成。 3、战 E 一期区在 12 月 20 号要完成屋面桥架的安装。同时地下室桥架全部安装完成，直流线和电缆线敷设完成。			
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KW _p 、E 地块一期 1.46MW _p 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	福建艺景生态建设集团有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KW _p 、E 地块一期 1.46MW _p 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KW _p 、E 地块一期 1.46MW _p 分布式光伏发电项目部	发文时间	2024.12.12

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

会议签到表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项（D 地块一期、E 地块一期）

[illegible]