

# 会议纪要

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块（一期）918KW<sub>p</sub>、E 地块（一期）1.46MW<sub>p</sub> 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZXYDEDK01-HYJY-014

签发：戚平

会议地点	施工项目部	会议时间	2024 年 12 月 19 日 15: 00
会议主持人	钱伟东		
会议主题：推进施工进度和质量控制。			
本次会议议题情况： 1、汇报施工情况和施工进度计划。 2、施工现场安全管理。			
本次会议内容：  一、汇报关于施工进度情况，截止目前战 D 一期光伏组件已安装完成 100%，接地扁铁焊接完成 100%，地下室桥架已安装完 90%，战 E 区光伏组件已安装完成，组件安装检测已检测完成，并网柜和电缆线已安装完成，目前正在对组件直流线连接，地下室桥架已安装完成 90%，目前交流电缆线已进场，要求施工单位针对施工进度安排，要加大人员和设备的投入，合理安排施工工序，优化施工方案。  二、监理单位指出在项目延期期间，需加强现场安全管理与质量把控，施工单位应增加安全检查频次，对已完成工程做好成品保护，同时严格按规范进行后续施工，监理人员将加强监督抽检，确保每道工序符合质量要求。  三、建设单位对材料进场缓慢表示不满，要求施工单位尽快解决材料供应问题，明确各阶段关键节点及保障措施，确保项目质量不受影响。  四、安全管理问题，在吊装作业现场要增设安全警示标识，高空作业要正确佩戴安全带、安全帽，针对光伏组件的搬运工作，对施工人员进行搬运操作规程的培训，要求施工人员轻拿轻放。定期组织施工人员进行安全教育培训，内容包括安全操作规程，应急处理方案，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。  五、会上着重强调屋面施工垃圾及时处理事宜，做到施工完成后及时清理施工垃圾，确保园区屋面干净整洁。  六、关于施工进度计划。  1、战 D 一期区在 12 月 27 号要对交流电缆线进行敷设完成，逆变器安装完成。			

3、战 E 一期区在 12 月 28 号要完成屋面桥架的安装，直流线敷设完成，同时地下室桥架全部安装完成，电缆线敷设完成，逆变器安装完成。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KW <sub>p</sub> 、E 地块一期 1.46MW <sub>p</sub> 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	福建艺景生态建设集团有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KW <sub>p</sub> 、E 地块一期 1.46MW <sub>p</sub> 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KW <sub>p</sub> 、E 地块一期 1.46MW <sub>p</sub> 分布式光伏发电项目部	发文时间	2024.12.19

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

