

会议纪要

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块（一期）918KWp、E 地块（一期）1.46MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZXYDEDK01-HYJY-007

签发：戚平

会议地点	施工项目部	会议时间	2024 年 10 月 25 日 15：30
会议主持人	俞锦锦		
会议主题：推进施工进度和质量控制。			
本次会议议题情况：			
1、汇报施工情况和施工进度计划。			
2、施工现场安全管理。			
2、施工单位根据图纸会审记录和图纸要求提出需设计明确结果。			
本次会议内容：			
一、汇报关于施工进度情况，截止目前战 D 一期光伏支架已安装完成 80%，由于支墩材料质量问题退场，影响施工进度，后续要做好施工材料的供应和调配工作，避免因材料短缺等问题影响施工进度。下墙桥架已安装完成 70%，目前组件检测结果已明确，要求施工单位尽快进行组件的安装工作，针对施工进度安排，要加大人员和设备的投入，合理安排施工工序，优化施工方案，确保在合同期内完成施工。 二、安全管理问题，在吊装作业现场要增设安全警示标识，针对光伏组件的搬运工作，对施工人员进行搬运操作规程的培训，要求施工人员轻拿轻放。定期组织施工人员进行安全教育培训，内容包括安全操作规程，应急处理方案，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。针对之前会议中提出的安全问题重复出现的现象，本次会议给出具体处罚措施：施工现场未佩戴安全帽的处罚 100 元/人，高空作业未佩戴安全带的处罚 500 元/人，安全员及其他管理人员未到岗履职的按照合同进行处罚。 三、关于施工进度计划。 1、战 D 区一期在 10 月 30 日光伏支架全部安装完成，完成屋顶桥架到配电室下地下室桥架施工完成。 2、战 D 区一期 8#，9#在 10 月 30 号接地扁铁焊接完成。 3、战 E 区一期 1#、3#、6#厂房在 10 月 30 号葡萄架结构光伏支架安装完成 100%。同时完成 2#，5#水泥支墩摆放完成。			

4、战 E 一期 1#、3#、6# 厂房楼顶横梁结构，施工难度较大要求施工单出具安全可行性施工方案，重点是临边人员安全防护。			
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp、E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	福建艺景生态建设集团有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp、E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp、E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目部	发文时间	2024.10.25

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

会议签到表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项（D
地块一期、E 地块一期）

2024.10.17.

姓名	工作单位	职务 / 职称	电 话
张俊	海晏		1766856115
孙树	海晏		1170610518
陈平	甬研E线监理		13656129706
李宇	崇川正德监理		15188280921
陈伟	崇川正德监理		13716211337
刘子龙	光泰		1836821165
刘科			16056721788
陈海龙	光泰		1518441296
仇杰	光泰		13712570902