

会议纪要

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块（一期）918KWp、E 地块（一期）1.46MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZXYDEDK01-HYJY-008

签发：戚平

会议地点	施工项目部	会议时间	2024 年 11 月 07 日 15：30
会议主持人	俞锦锦		
会议主题：推进施工进度和质量控制。			
本次会议议题情况： 1、汇报施工情况和施工进度计划。 2、施工现场安全管理。			
本次会议内容： 一、汇报关于施工进度情况，截止目前战 D 一期光伏组件已安装完成 30%，地下室桥架已安装完 80%，战 E 区 2#，5#支墩已摆放完成，光伏支架已安装完成 50%，地下室桥架已安装完成 80%，后续要求施工单位尽快进行组件的安装工作，加快电缆线和逆变器的进场报验工作，针对施工进度安排，要加大人员和设备的投入，合理安排施工工序，优化施工方案，确保在合同期内完成施工。 二、安全管理问题，在吊装作业现场要增设安全警示标识，针对光伏组件的搬运工作，对施工人员进行搬运操作规程的培训，要求施工人员轻拿轻放。定期组织施工人员进行安全教育培训，内容包括安全操作规程，应急处理方案，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。 三、关于施工进度计划。 1、战 D 一期区在 11 月 12 号光伏组件安装完成 100%，同时屋顶桥架到配电室下地下室桥架施工完成。 2、战 D 一期区在 11 月 12 号进行光伏直流线的安装和电缆线的敷设。 3、战 E 一期区在 11 月 14 号要对光伏支架进行安装完成。同时地下室桥架全部安装完成，后续组件进场之后进行组件的安装工作。			
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp、E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目部		

抄送单位	福建艺景生态建设集团有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp、E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp、E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目部	发文时间	2024.11.07

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

会议签到表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项（D 地块一期、E 地块一期）

2024.11.07.

[illegible]