

会议纪要

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 E 地块（一期）918KWp、E 地块（一期）1.46MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZXYDEDK01-HYJY-001

签发：戚平

会议地点	施工项目部	会议时间	2024 年 09 月 19 日 14: 30
会议主持人	俞锦锦		
会议主题： 防台防汛的应对工作， 推进施工进度和质量控制			
本次会议议题情况： 1、 关于做好今年第 14 号台风“普拉桑” 防御应对工作 2、 汇报施工情况和施工进度计划。 3、 施工单位根据图纸会审记录和图纸要求提出需设计明确结果。			
本次会议内容： 一、《关于做好今年第 14 号台风“普拉桑” 防御应对工作的通知》 今年第 14 号台风“普拉桑” 将于今天下午到晚上在浙江温岭到舟山一带沿海登陆， 之后强度逐渐减弱。根据《前湾新区防汛防台抗旱应急预案》， 新区防指决定于 9 月 19 日 9 时将防台风应急响应提升至Ⅲ级。切实做好第 14 号台风“普拉桑” 防御工作。 根据政府部门和建设单位的有关要求，组织各管理人员对施工区域防台安全工作进行检查。 二、关于施工进度计划。 1、 现场的原材料条形支墩由于质量不合格， 现已要求退厂处理， 更换材料厂家确保施工质量符合设计要求。 2、 现场由于受台风影响实际施工进度已经出现滞后情况， 要求施工单位制定可行性施工进度计划表， 加赶工程进度争取在国庆节后战 D 一期支架和组件安装完成。 3、 近期受台风影响需要暂时停工， 期间要完善资料， 施工单位要根据图纸会审中存在的疑问， 尽快和设计院， 监理单位进行沟通， （如有需要设计变更的经业主方同意， 提出需要设计变更申请）			
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地		

	块一期 918KWp、E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	福建艺景生态建设集团有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp、E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp、E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目部	发文时间	2024. 09. 19

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

每周例会 会议签到表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块（一期）918KWp、E地块

（一期）1.46MWp 分布式光伏发电项目

2024.09.19 14:30

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
叶如东	绍兴前湾		
前伟伟	海城		1806742818
陈平	常州巴城	经理	13656129706
李可	常州巴城	经理	15188280937
高伟	常州巴城	经理	13716241337
颜海威	福建里镇	项目经理	1515941716
刘仁里	福建里镇		1856827365
	王仁里		13596614952