

会议纪要

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块（一期）918KWp、E 地块（一期）1.46MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZXYDEDK01-HYJY-004

签发：戚平

会议地点	施工项目部	会议时间	2024 年 09 月 26 日 14：30
会议主持人	钱伟东		
会议主题：推进施工进度和质量控制。			
本次会议议题情况： 1、关于做好现场节前安全检查工作。 2、汇报施工情况和施工进度计划。 3、施工单位根据图纸会审记录和图纸要求提出需设计明确结果。			
本次会议内容： 一、关于做好十一国庆假期前现场安全检查工作，现场安排值班人员，认真履行值班职责，做好安全巡查和记录。 二、关于施工进度计划。 1、现场的原材料条形支墩已到场 176 支，现已吊装到屋面，在 9 月 27 号到场第二批条形支墩，数量为 176 支。完成战 D 区条形支墩 20%。 2、在 9 月 29 号支架进场，到货数量为战 D 区 100%，同时进行支架的安装，由于实际施工进度已经出现滞后情况，要求施工单位制定可行性施工进度计划，加赶工程进度争取在国庆节后战 D 一期支架进行组装完成 100%，组件由施工单位确定最终的进场计划。 3、施工单位要根据图纸会审中存在的疑问，尽快和设计院沟通确认最终结果，进行签字盖章。			
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp、E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	福建艺景生态建设集团有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp、E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目部		

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp、E 地块一期 1.46MWp 分布式光伏发电项目部	发文时间	2024. 09. 26
------	---	------	--------------

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

每周例会会议签到表

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（D 地块一期、E 地块一期）

2024.09.26.. 10:30

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
姚志	海达		13506843516
戚平	常州正衡监理	现场负责	13656129706
李斗	常州工程检测	总监	15188220931
李海	常州工程检测	监理	13776241337
刘子星	福建光景		1896827365
蔡海成	福建光景		1518941296
阮立	福建光景		1371578902
刘科	福建光景		13056721738