

第十一次周例会会议纪要

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目
编号: ZXYADK-ZHJL-LH-011

会议地点	3#厂房办公室	会议时间	2024 年 12 月 25 日
会议主持人	田在欣		
会议主题：本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容：			
本周工程进度：			
1、2#、3#、7#厂房交流电缆敷设完成。			
2、3#厂房防雷接地网焊接完成。			
3、2#3#6#7#厂房逆变器到汇流箱交流电缆接线完成。			
4、1#2#3#并网柜进线接线完成。			
下周工作安排：			
1、4#并网柜接线。			
2、厂房屋面垃圾清理，下线桥架盖板安装，清洗系统安装，环境检测仪安装。			
3、竣工验收			
建设方发言：			
1、准备好竣工验收资料。			
2、图纸会审记录盖章。设计变更签证单抓紧盖章。			
总包方发言：			
1、下周工程竣工验收。			
监理发言：			
安全：			
1、对进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件。			
2、吊装作业安全交底，执行早班会，班前安全交底，做纸质板班前安全交底内容，被交底人签字。			
3、作业人员佩戴安全帽、反光背心、施工区域禁止吸烟。施工区张贴安全标牌。			



- 4、屋顶施工防高空坠落，禁止高空抛物。
- 5、注意屋面施工不要造成屋面损坏。
- 6、各施工班组每天下班前清理现场垃圾，做好现场文明施工，做到工完料尽场地清。

进度：

- 1、施工进度已经迟于进度计划。下周要增加施工人员交叉作业，把进度赶上来，在业主要求的并网时间准时发电并网。
- 2、现在没及时提交设备材料供货商报审，材料进场报审和施工过程资料，总包要及时提交，不及时提交后果自负。组件、逆变器、并网柜、电缆、M4 头生产厂家资质、合格证检验报告，电缆管生产厂家资质、合格证、检验报告都要报审。
- 3、所用材料要及时跟进。材料进场后及时报监理进行到货开箱检验，做检验记录表。
- 4、施工日报当天发到施工群里，周三周例会做周报汇报本周情况，下周工作安排。月报每月 30 号前报给监理。
- 5、提交图纸会审记录表和设计交底文件。
- 6、29 号监理初验。

质量：

- 1、在电缆敷设中注意不要划伤电缆皮，直流电缆跨接线 M4 头制作、插接时，紧固到位不得松动及虚接。组件 M4 接头隐蔽在板面下不得暴露在中压块间距中。直流线桥架内不得有接头。
- 2、防雷接地扁钢搭接长度 2 倍三面焊，焊处刷防腐，全刷黄绿漆，按设计要求制作施工，并保证场区接地电阻 $\leq 4\Omega$ ；
- 3、逆变器直流线接线方式，正负分开，要留电缆余量，避免交叉，管口防火泥封堵；做好组串开路电压测试记录。
- 4、交流电缆终端头制作，分指套与色相热缩管在加热收缩中，避免烤糊、起皱，均匀加热。线鼻子压接到位，上盘接线时紧固到位，不能形成交叉及虚接，电缆要有相应的余量留置在逆变器下部预留。
- 5、逆变器、汇流箱接地线，接入厂房原有的等电位端子箱上；
- 6、电力电缆一定按照设计的型号敷设，不能以小代大或以大代小。



主送单位	丽水昌宁建设有限公司(项目部)		
抄送单位	宁波海晟能源发展有限公司(项目部)		
发文单位	宁波前湾新区战略新兴产业园首 开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏 发电项目监理项目部	发文时间	2024 年 12 月 25 日



第十次周例会 会议签到表

工程名称:宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MW 布式光伏发电项目

时间:2024年12月25日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
李卫华	海盐海达		1858805516	
戚平	常州正衡监理		13656129706	
李华	丽水昌宁		13306667355	
江立华	丽水昌宁		1868586795	
王佩佩	宝装队人		15668203323	
张光成	丽水昌宁		13805864726	

