

第十次周例会会议纪要

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目
编号: ZXYADK-ZHJL-LH-010

会议地点	3#厂房办公室	会议时间	2024 年 12 月 18 日
会议主持人	田在欣		
会议主题：本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容：			
本周工程进度：			
1、1#2#3#厂房到配电房桥架安装完成 10%，累计完成 100%。5#6#7#厂房到配电房桥架安装完成 10%，累计完成 100%。			
2、1#、5#、6#厂房交流电缆敷设完成。			
3、7#厂房防雷接地网焊接完成 70%，累计完成 100%。1#、2#、5#厂房防雷接地焊接完成 100%。			
4、5#1#厂房逆变器到汇流箱交流电缆接线完成。			
5、1#2#5#逆变器直流线接线完成。			
下周工作安排：			
1、防雷接地网制作。			
2、交流电缆敷设。电缆终端头制作。			
建设方发言：			
1、加快施工进度，现场要安全文明施工。			
总包方发言：			
1、下周去供电局沟通并网事宜。			
监理发言：			
安全：			
8、对进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件。			
2、吊装作业安全交底，执行早班会，班前安全交底，做纸质板班前安全交底内容，被交底人签字。			



- 3、作业人员佩戴安全帽、反光背心、施工区域禁止吸烟。施工区张贴安全标牌。
- 4、屋顶施工防高空坠落，禁止高空抛物。
- 5、注意屋面施工不要造成屋面损坏。
- 6、各施工班组每天下班前清理现场垃圾，做好现场文明施工，做到工完料尽场地清。

进度：

- 1、施工进度已经迟于进度计划。下周要增加施工人员交叉作业，把进度赶上来，在业主要求的并网时间准时发电并网。
- 2、现在没及时提交设备材料供货商报审，材料进场报审和施工过程资料，总包要及时提交，不及时提交后果自负。组件、逆变器、并网柜、电缆、M4 头生产厂家资质、合格证检验报告，电缆管生产厂家资质、合格证、检验报告都要报审。
- 3、所用材料要及时跟进。材料进场后及时报监理进行到货开箱检验，做检验记录表。
- 4、施工日报当天发到施工群里，周三周例会做周报汇报本周情况，下周工作安排。月报每月 30 号前报给监理。
- 5、提交图纸会审记录表和设计交底文件。
- 6、环境检测仪采购，数据采集方式落实。

质量：

- 1、在电缆敷设中注意不要划伤电缆皮，直流电缆跨接线 M4 头制作、插接时，紧固到位不得松动及虚接。组件 M4 接头隐蔽在板面下不得暴露在中压块间距中。直流线桥架内不得有接头。
- 2、防雷接地扁钢搭接长度 2 倍三面焊，焊处刷防腐，全刷黄绿漆，按设计要求制作施工，并保证场区接地电阻 $\leq 4\Omega$ ；
- 3、逆变器直流线接线方式，正负分开，要留电缆余量，避免交叉，管口防火泥封堵；做好组串开路电压测试记录。
- 4、交流电缆终端头制作，分指套与色相热缩管在加热收缩中，避免烤糊、起皱，均匀加热。线鼻子压接到位，上盘接线时紧固到位，不能形成交叉及虚接，电缆要有相应的余量留置在逆变器下部预留。
- 5、逆变器、汇流箱接地线，接入厂房屋原有的等电位端子箱上；
- 6、电力电缆一定按照设计的型号敷设，不能以小代大或以大代小。



主送单位	丽水昌宁建设有限公司(项目部)		
抄送单位	宁波海晟能源发展有限公司(项目部)		
发文单位	宁波前湾新区战略新兴产业园首 开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏 发电项目监理项目部	发文时间	2024 年 12 月 18 日



第+次周例会会议签到表

工程名称:宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MW 布式光伏发电项目

时间:2024年12月18日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
钟志忠	海辰新能源		1378880516	
戚平	常州正衡监理		13656129206	
李平	丽水昌宁		13306667355	
王立军	丽水昌宁		1828586795	
王立军	安装队		15668203323	
王立军	丽水昌宁		13805864726	

