

第二次周例会会议纪要

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目
编号: ZXYADK-ZHJL-LH-002

会议地点	原总包项目办公室	会议时间	2024 年 10 月 25 日
会议主持人	田在欣		
会议主题：本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容：			
本周工程进度：			
1、7 号屋顶支墩分散就位完成 100%，6 号屋顶支墩分散就位完成 40%。			
2、水泥支墩（1800×350×350 mm）到货 450 只，累计 1576 只，到货完成 75%。			
3、6#屋顶水泥墩吊装 20%。			
下周工作安排：			
1、6#、5#、3#屋顶水泥墩吊装就位。			
2、7#、6#屋顶支架安装。			
总包方发言：			
1、根据现场勘察电缆桥架走向，有的地方原有的桥架管道已沾满了位置，需要跟业主方电工沟通电缆桥架走向。			
2、支架周一到场。			
3、组件尤利卡牌的支持到货检，计划用尤利卡的，下周计划总包业主监理三方，去厂家考察，下周把组件定下来。			
4、华为逆变器已定货。			
监理发言：			
安全：			
1、对进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件。			
2、吊装作业安全交底，执行早班会，班前安全交底，做纸质板班前安全交底内容，被交底人签字。			
3、作业人员佩戴安全帽、反光背心、施工区域禁止吸烟。施工区张贴安全标牌。			



- 4、屋顶施工防高空坠落，禁止高空抛物。
- 5、注意屋面施工不要造成屋面损坏。
- 6、各施工班组每天下班前清理现场垃圾，做好现场文明施工，做到工完料尽场地清。

进度：

- 1、设备材料供货商报审，材料进场报审要及时跟进。
- 2、组件用什么牌子的抓紧拍板，所用材料要及时跟进。材料进场后及时报监理进行到货开箱检验，做检验记录表。
- 3、施工日报当天发到施工群里，周四周例会做周报汇报本周情况，下周工作安排。月报每月 30 号前报给监理。

质量：

- 1、水泥墩就位要按照图纸要求的间距进行摆放。

建设方发言：

- 1、施工现场安全第一。
- 2、材料及时送检。
- 3、所用辅材要按图纸要求进行采购。

主送单位	丽水昌宁建设有限公司(项目部)		
抄送单位	宁波海晟能源发展有限公司(项目部)		
发文单位	宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2024 年 10 月 25 日



第二次周例会 会议签到表

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MW 布式光伏发电项目

时间: 2024年10月25日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
俞振伟	海晟		18606742818	
俞振伟	海晟		15186843516	
俞振伟	正衡监理		13080110556	
李军	丽水昌宁		13306667555	
俞振伟	丽水昌宁		18957813498	
陈光平	丽水昌宁		13805864726	

