

监理检查记录表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZXYADK -ZHJL-JC-001

施工单位	丽水昌宁建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 10. 21	检查地点	7#厂房屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	水泥墩按照轴线放置横平竖直,横向前后间距符合图纸要求。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	王在波	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人：日期：		
复查意见	复查人：日期：		



监理检查记录表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目
编号：ZXYADK -ZHJL-JC-002

施工单位	丽水昌宁建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 10. 25	检查地点	6#厂房屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	水泥墩按照轴线放置横平竖直,横向前后间距符合图纸要求。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		



第三次周例会会议纪要

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目
编号: ZXYADK-ZHJL-LH-003

会议地点	原总包项目办公室	会议时间	2024 年 10 月 31 日
会议主持人	田在欣		
会议主题：本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容：			
本周工程进度：			
1、6 号屋顶支墩分散就位完成 100%。			
2、水泥支墩（1800×350×350 mm）到货 300 只，累计 1876 只，到货完成 80%。			
3、5#屋顶水泥墩吊装 80%。累计完成 100%			
4、1#屋顶水泥墩吊装完成 70%。			
下周工作安排：			
1、1#、2#、3#屋顶水泥墩吊装就位。			
2、7#、6#屋顶支架安装。			
总包方发言：			
1、支架周五到场。			
2、去组件厂家考察。			
监理发言：			
安全：			
1、对进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件。			
2、吊装作业安全交底，执行早班会，班前安全交底，做纸质板班前安全交底内容，被交底人签字。			
3、作业人员佩戴安全帽、反光背心、施工区域禁止吸烟。施工区张贴安全标牌。			
4、屋顶施工防高空坠落，禁止高空抛物。			
5、注意屋面施工不要造成屋面损坏。			
6、各施工班组每天下班前清理现场垃圾，做好现场文明施工，做到工完料尽场地清。			



7、安全员到场后方可施工，作业区域没有安全员不能施工。

进度：

- 1、支架安装已经迟于进度计划。（施工进度计划支架安装是 10 月 16 日）
- 2、设备材料供货商报审，材料进场报审要及时跟进。
- 3、所用材料要及时跟进。材料进场后及时报监理进行到货开箱检验，做检验记录表。
- 4、施工日报当天发到施工群里，周四周例会做周报汇报本周情况，下周工作安排。月报每月 30 号前报给监理。

质量：

- 1、水泥墩就位要按照图纸要求的间距进行摆放。

建设方发言：

- 1、施工现场安全第一。
- 2、组件不得有黑边，有黑边退货。

主送单位	丽水昌宁建设有限公司（项目部）		
抄送单位	宁波海晟能源发展有限公司（项目部）		
发文单位	宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2024 年 10 月 31 日



