

第五次周例会会议纪要

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目
编号: ZXYADK-ZHJL-LH-005

会议地点	原总包项目办公室	会议时间	2024 年 11 月 14 日
会议主持人	田在欣		
会议主题：本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容：			
本周工程进度：			
1、2#、5#屋顶水泥墩分散就位 70%、累计完成 100%。			
2、1#、2#、3#、5#、6#、7#屋顶支架散料安装 100%，支架安装完成 20%。			
下周工作安排：			
1、1、1#、2#、3#、5#、6#、7#支架安装完成 100%。			
2、光伏板到货。			
3、电缆桥架、光伏板计划安装。			
总包方发言：			
1、下周组件进场。			
2、对支架三角和压块已更换。			
监理发言：			
安全：			
1、对进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件。			
2、吊装作业安全交底，执行早班会，班前安全交底，做纸质板班前安全交底内容，被交底人签字。			
3、作业人员佩戴安全帽、反光背心、施工区域禁止吸烟。施工区张贴安全标牌。			
4、屋顶施工防高空坠落，禁止高空抛物。			
5、注意屋面施工不要造成屋面损坏。			
6、各施工班组每天下班前清理现场垃圾，做好现场文明施工，做到工完料尽场地清。			
进度：			
1、支架安装桥架安装已经迟于进度计划。			
2、设备材料供货商报审，材料进场报审要及时跟进。			



- 3、所用材料要及时跟进。材料进场后及时报监理进行到货开箱检验，做检验记录表。
- 4、施工日报当天发到施工群里，周四周例会做周报汇报本周情况，下周工作安排。月报每月 30 号前报给监理。

质量：

- 1、水泥墩就位要按照图纸要求的间距进行摆放。
- 2、支架安装要求横平竖直，角度 15°
- 3、到场支架经监理检测，三角和压块不符合图纸要要求，要求总包更换。
- 4、水泥试块和防水材料送检。

主送单位	丽水昌宁建设有限公司(项目部)		
抄送单位	宁波海晟能源发展有限公司（项目部）		
发文单位	宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2024 年 11 月 14 日



第五次周例会会议签到表

工程名称:宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MW 布式光伏发电项目

时间:2024年11月14日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
刁在阳	正衡监理		13080110556	
陈尧伦	丽水昌宁		13805864726	
刘宇国	丽水昌宁		15964646662	

