

XM4：会议纪

项目图纸调整图纸评审沟通会议纪要

编号：SXHM-JL-04

工程名称： 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站

签发：郭俊兴

会议地点	视频会议	会议时间	2024.10.23
会议主持人	魏永涛		
会议主题：项目图纸改一二从设备配电柜布置沟通。			
参会单位：建设单位魏永涛.吴旭宁.赵亮。电网协调王总。监理单位郭俊兴。伏特单位刘亭。 设计单位王磊。总包单位魏永强.邱明鑫。			
本次会议内容： 一、建设单位魏总:根据设计调整后的一二次设备布置图大家做一下沟通。 二、建设单位赵总； 现在调整后的配电柜尺寸是否满足所有要求？ 电网王总回复:没问题，满足设备安装要求，可以提供相关资料。 三、建设单位赵总： 配电设备柜尺寸变了，刘亭总原价格是否包的住？ 刘亭总回复:可以的。 三、建设单位魏总： 监理单位对一二从配电柜布置是否有其它意见？ 郭俊兴回复： 没有其它意见。 四、建设单位魏总： 土建初设图要尽快完成，好现场确认基础柱和地下电缆是否有冲突。 刘亭总回复:好的。 五、建设单位赵总： 刘亭总明天要提供土建初设图，明天要赶紧和伍厂长谈一下。 刘亭总回复:我想图纸出来以后，我带这推荐方的人一起去找伍厂长去谈，我尽快联系推荐方。 六、建设单位赵总： 并网接入意见是否还需要土建图纸？ 并网协调方王总回复:不需要。 七、建设单位魏总： 明天并网接入意见需要我的话，我可以配合去谈，但是主谈要刘亭总安排，我不可以作为主谈。 七、建设单位赵总： 刘亭总抓紧协调，尽快拿到并网接入意见(要求)，已经拖了一周多了。 刘亭总回复： 并网接入意见(要求)下周才能完成。			
主送单位	许继集电力股份有限公司绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站总包项目部		

抄送单位	北京京能数字科技有限公司绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目部		
发文单位	绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目监理部	发文时间	2024.10.23