

会议纪要

编号: SX-HM-JL-13

工程名称:绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 化学储能电站项目

签发: 郭俊兴

会议地点	华茂化纤有限公司厂内项目 会议室	会议时间	2025.5.02
会议主持人	郭俊兴		
参会人员：建设单位： 监理单位：郭俊兴 总包单位： 高李洋 丘明鑫 刘善举 鲁俊勇			
本次会议内容： 一、施工现场安全管理： 本周现场安全管理有所松懈，出现了作业工人登高作业不按要求佩戴安全带的现象，现场已要求立即改正。 要求现场安全管理人员加强安全管理，杜绝类似现象再次出现，如现场再次发现现场安全违章现象，在对违章人员进行处罚的同时对安全管理人员按总包合同条款进行处罚。 登高作业人员必须持证上岗作业，严禁无登高证进行登高作业施工，杜绝安全违章。 二、施工进度方面： 1、电气设备安装、电缆敷设、接线进度进展较慢，已滞后，要求总包单位增加技术作业人员，下周内务必完成现场所有电气安装施工任务。 2、电网公司要求增加的一次调频设备总包单位已批复，具体情况五一节后确认。 3、围墙大门做法已经建设单位确认，已安排进行制作。 三、施工质量方面： 1、电气施工人员务必熟悉图纸接线要求，接线要准确、牢固、无误。 2、所有接线必须按规范要求完成挂牌及号码确认无误。 3、电气施工严禁野蛮施工，必须做到安全文明施工。 四、项目存在急需协调解决的问题： 1、本项目消防备案、消防图审事宜，此问题影响项目验收并网。 2、华茂配电室2楼增加隔离墙事宜。 3、储能电站围墙外墙涂料施工工艺事宜。 4、电网要求增加的一次调频设备型号的确认及到场时间，此问题的存在影响项目电气设备的试验调试工作的完成。暂时无法确认具体电气设备调试时间。			



主送单位	许继电气股份有限公司绍兴华茂化纤有限公司 4, 8MW/10.4MWh 电化学储能项目 (PC 总包项目部)		
抄送单位	北京京能数字科技有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能项目监理部	发文时间	2025.5.02

里育
公司
储能电
监理部

