

会议纪要

编号: SX-HM-JL-14
签发: 郭俊兴

工程名称: 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 化学储能电站项目

会议地点	华茂化纤有限公司厂内项目 会议室	会议时间	2025.6.13
会议主持人	郭俊兴		
参会人员：建设单位：魏永涛 监理单位：郭俊兴 总包单位：万红卫 丘明鑫 高李洋			
本次会议内容： 本项目自 2025.5.8 日应电网要求暂停施工，本周一开始恢复施工。 一、施工现场安全管理： 本周现场安全管理有所松懈，出现了作业工人登高作业不按要求佩戴安全带的现象，现场已要求立即改正。 要求现场安全管理人员加强安全管理，杜绝类似现象再次出现，如现场再次发现现场安全违章现象，在对违章人员进行处罚的同时对安全管理人员按总包合同条款进行处罚。 登高作业人员必须持证上岗作业，严禁无登高证进行登高作业施工，杜绝安全违章。 二、施工进度方面： 1、电气设备安装、电缆敷设、接线进度进展较慢，已滞后，要求总包单位增加技术作业人员，下周内务必完成现场所有电气安装施工任务。在本月 20 日必须具备设备联调条件。 2、近期正是雨季，要求总包单位根据天气情况，尽快完成储能电站地面恢复及围墙涂料喷刷施工。 3、围墙大门做法已经建设单位确认，已安排进行制作。 三、施工质量方面： 1、电气施工人员务必熟悉图纸接线要求，接线要准确、牢固、无误。 2、所有接线必须按规范要求完成挂牌及号码确认无误。 3、电气施工严禁野蛮施工，必须做到安全文明施工。 要求总包单位必须按进度计划完成施工，每天要核查施工进度是否满足进度要求，务必很抓质量、进度，确保按进度计划完成安装施工任务。			
主送单位	许继电气股份有限公司绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能项目 (PC 总包项目部)		
抄送单位	北京京能数字科技有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储	发文时间	2025.6.13



