

会议纪要

编号: SX-HM-JL-14

工程名称: 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 化学储能电站项目

签发: 郭俊兴

会议地点	华茂化纤有限公司厂内项目 会议室	会议时间	2025.6.20
会议主持人	郭俊兴		
参会人员: 建设单位: 魏永涛 孙 锐 监理单位: 郭俊兴 总包单位: 万红卫 高李洋 邱明鑫 廖正江 王芳敏 鲁俊勇			
本次会议内容: 本周现场施工进度及现场存在的问题。 一、施工现场安全管理: 本周现场设备厂家人员进入较多, 总包单位现场安全管理松懈, 大部分进场厂家人员未按要求佩戴安全帽及穿反光背心, 已现场对总包单位多次提出要求, 类似问题在场发现, 将对总包现场管理人员进行相应的处罚。 最近现场气温较高, 总包单位要备足防暑降温药品及引用水, 并发放的每个工人手中, 现场管理人员必须密切关注现场工人状态, 避免作业工人中暑现象出现。 二、施工进度方面: 1、未能按 6 月 13 日总包单位提交的进度计划完成项统计如下, 截至今今天下午下班前: 1) 消防及视频监控安装接线未完成; 2) 配电室 35KV 开关室隔离墙未完成; 3) 机柜室防火门安装未完成; 4) 围墙及路面硬化施工未完成; 5) 照明安装及接线未完成; 6) 设备单体调试未完成; 7) 储能机柜室空调安装未完成; 8) 互感器拆除送检未完成; 9) PT 柜测控装置未到场, 具体到场时间总包单位确认为本月 22 日上午。 10) 消防主机未到场, 具体到场时间总包单位确认为本月 24 日到场。 2、10KV 电源接如暂未与华茂及电网进行沟通协调, 未为 10KV 电源接入做任何准备。 总之施工进度方面, 总包单位协调力度不足, 本周未能按进度计划完成施工进度及设备到场。 三、施工质量方面:			



1、10KV 开关柜柜门周边距离误差严重超出《电气装置安装工程、盘、柜及二次回路接线施工验收规范》DL/T5866-2023 中相关条款要求，已下整改通知单，要求尽快完成整改，否则无法通过电气装置安装工程验收。 2、所有电缆帮助处采用的是塑料扎带，要求必须更换为专用扎丝进场重新帮助。 要求总包单位必须很抓施工进度及施工质量，每天要核查施工进度是否满足进度要求，每天召开现场进度协调碰头会议，严格落实每天的施工任务，务必保证本月底具备并网条件，否则由于施工进度一再滞后，并网日期一拖在托造成的一切后果应有总包单位承担。			
m 主送单位	许继电气股份有限公司绍兴华茂化纤有限公司 4，8MW/10.4MWh 电化学储能项目 (PC 总包项目部)		
抄送单位	北京京能数字科技有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能项目监理部	发文时间	2025.6.20





1	电缆敷设及接线	6月9日	6月14日	6	邱明鑫	刘亭 朱江伟
2	一次调频安装改造	6月13日	6月14日	2		
	电气试验	6月13日	6月14日	2	王中行	
3	消防及视频监控安装接线	6月14日	6月20日	7		
4	互感器拆除送检	6月15日	6月16日	2		
5	设备单体调试	6月15日	6月20日	6		
6	系统联调	6月21日	6月25日	5		
7	配电室35KV开关室3.5m隔墙安装	6月15日	6月18日	4	万红卫 邱明鑫	
8	机柜室防火门安装	6月17日	6月17日	1		
9	空调安装	6月18日	6月18日	1		
10	静电地板安装	6月19日	6月19日	1		
11	围墙涂料及路面硬化施工	6月15日	6月20日	6		
12	照明安装及接线	6月21日	6月21日	1	王中行	
13	一次调频安装	6月13日	6月14日	2		
14	一二次交接试验	6月14日	6月15日	2		
15	井网申请	6月16日	7月21日	36		
15.1	消防检测报告	6月20日	6月21日	2		
15.2	互感器送检	6月21日	6月22日	2		
15.3	调压命名/占表/	6月23日	7月2日	10		
15.4	计量装置安装	7月1日	7月5日	5		
15.5	签订补充协议	7月6日	7月15日	10		
15.6	签订井网调压协议	7月6日	7月15日	10		
15.7	井网验收	7月16日	7月16日	1	王中行	
15.8	消缺整改	7月17日	7月20日	4		
16	井网	7月21日	7月21日	1		

