

会议纪要



工程名称:绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 化学储能电站项目

会议地点	华茂化纤有限公司厂内项目 会议室	会议时间	
会议主持人	郭俊兴		
参会人员：建设单位：魏永涛 吴旭宁 监理单位：郭俊兴 总包单位：万红卫 高李洋 邱明鑫 刘善举			
本次会议内容： 1、要求总包单位按约定尽快推进设备、材料及土建施工工程款付款流程，尽快按约定完成付款。 2、总包单位提交的设备进场计划，最晚的到场实际为 2025 年 02 月 18 日，已严重滞后，要求加大协调力度，设备尽早进场。 3、春节离场请尽快完成（1）吊装方案报审;(2)电气设备调试、实验单位资质及调试实验人员资格报审;(3)因施工进度已严重滞后，要求重新诚信完成施工进度计划报审，明确电气设备联调、实验及并网接电时间。 4、因春节临近，根据现场时间情况，经建设单位现场领导同意确认项目于 2025 年 01 月 25 日 08 点起至 2025 年 02 月 05 日 16 点止项目全面停工，要求总包单位按《工程暂停令》执行。 5、要求总包单位在春节离场前完成施工现场清理工作，合理堆放施工材料，妥善保管已进场的电器设备，避免损坏、配件丢失。 6、2025 年 02 月 06 日项目将正常复工，要求总包单位提前组织好相关施工作业人员，准时进场。			
主送单位	许继电气股份有限公司绍兴华茂化纤有限公司 4; 8MW/10.4MWh 电化学储能项目 (PC 总包项目部)		
抄送单位	北京京能数字科技有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能项目 能项目监理部	发文时间	2025.01.17

