

# 绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目

## 会议纪要

---

会议时间：2025年2月17日 10:00-12:00

会议地点：华茂化纤有限公司电化学储能电站项目部

主 持：魏永涛

参 会：魏永涛、郭俊兴、朱江伟、刘亭、王中行、万红卫、高李洋、邱明鑫。

会议内容：

会上各方负责人对绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目进度进行沟通，讨论项目需求，并对项目进度提出实施办法和要求，万红卫做会议总结，形成纪要如下：

### 一、会议沟通内容

1. 储能电芯采购及设备交付；
2. 二楼卫生间改造；
3. 35kV配电室隔离墙及防逆流装置增设；
4. 消防备案事宜。

### 二、实施办法和要求

1. 由万红卫推进储能设备预付款支付（预计2月21日前完成），刘亭负责电芯采购、监造及设备交付（预计3月10日前储能整套设备具备发货条件）；
2. 由刘亭负责协调二楼卫生间改造事宜，尽快确认改造时间；
3. 由王中行负责协调35kV配电室隔离墙及防逆流装置增设事宜（2月21日前完成）；
4. 由刘亭及常志立负责确认消防备案相关事宜。

呈送：绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目部

编制：高李洋

审核：万红卫

