

会议纪要

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目

编号：THCN-ZHJL-HYJY-008

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024.12.4
会议主持人	朱健康		
会议主题： 第七次监理例会			
参会人员： 胡培朋 朱健康 周飞 成宝兴 董守明 黄涛 孙楠			
会议主要内容：			
总包单位汇报：			
1、二期已完成情况和下周工作计划：电缆沟施工完成，接地环网焊接完成，西侧开始回填，消防管道埋设 50%，明天准备打压试验，大门处防爆墙基础浇筑完成。			
2、设备已经吊装完成，电缆敷设 40%，电池舱试验全部完成，高压电缆下周开始敷设，明天开始电缆头施工。			
3、需项目部协调问题：无			
项目经理胡总：1、天合集团 8 号对现场进行质量和安全检查，资料必须做好			
2、现场安全文明施工必须按照项目部安排进行整改			
3、消防管道埋设必须在 12.8 前完成			
4、土建劳务班组要换队伍的尽快更换，不能影响工程进度			
监理单位：			
1、质量方面：电缆沟内扁铁焊接处有部分银粉漆未刷涂			
2、消防管道的构件未做防腐			
3、接地环网后期补焊的位置未刷涂防锈漆			
4、资料方面：土建单位施工报审资料基本齐全，电气单位还差工序报审，要尽快上报			
5、安全方面：今日安全检查的问题，已下发监理通知单，要求尽快回复			
6、进度方面：要求施工单位必须按照进度计划如期完成，电气单位的电缆敷设和接头必须在 10 号完成施工			
业主单位：			
消防主管与厂区接入点要尽快跟厂里对接好，完成施工。			
后附会议相关图片：			



主送单位	建设单位：淮安合淮储能科技有限公司 总包单位：常州天合智慧能源工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.12.4

注：会议纪要由监理项目部起草，经项目负责人签发后下发

签发：[Signature]
[Red circular stamp: 常州正衡电力工程监理有限公司 天合光能光伏电站 37.5MWp 55MWp 监理项目部]