

会议纪要

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目

编号：THCN-ZHJL-HYJY-005

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024.11.14
会议主持人	朱健康		
会议主题：第四次监理例会			
参会人员：胡培朋 朱健康 周建峰 王良春 钱存树 黄涛 张良元			
会议主要内容： 总包单位汇报： - 二期已完成情况和下周工作计划，电缆沟已经砌筑 50%，后期会继续增加施工人员，在 18 号之前全部粉刷完成，设备基础底部可以安排进行找坡施工 - 接地环网还有 3 天结束施工 - 设备吊装因 15、16 号两天不发货，现场进行已吊装设备底部的封堵施工 - 需项目部协调问题：临时道路需要继续填压实，以方便吊车进场 - 项目经理胡总：变电站北侧道路 15、16 两天继续压实， 电缆沟砌筑、粉刷都要如期完成 消防管道和电线预留管道可以等吊装完成后再进行施工 二期厂里停电时间为 27、28 号两天，电气单位必须按照这个时间点进行并网接线施工 监理单位： - 质量方面：设备基础不水平，吊装时重新找平，不允许超过 2 块以上的垫块 - 焊接是必须保证搭接面积符合要求，观感质量要好 - 北侧有 2 个基础未预留排水孔，要求后期重新开孔 - 电缆沟砌筑时要求按照砂浆配比进行搅拌 - 资料方面：土建单位施工报审资料基本齐全，电气单位还差专项施工方案、安全应急方案，要求尽快上报 - 安全方面：现场二级箱箱门未关，有个别工人未系帽带，已下发监理通知单，要求尽快回复 - 进度方面：要求施工单位必须按照进度计划如期完成 业主单位： 现场发现的问题要安排人尽快整改，厂里停电时间已定，电气单位一定要制定好施工计划。 工期一定要按照进度计划如期完成 后附会议相关图片：			



Trinasolar 天合光能
天合光能光电一、二期用户的侧
储能项目

施工内容: 监理例会
拍摄时间: 2024.11.14 17:20
地点: 淮安市·台南路
经度: 119.174794°E
纬度: 33.606076°N

今日水印
相机 144X144
型号 H44X14418G6-2A-5M

主送单位	建设单位: 淮安合淮储能科技有限公司		
	总包单位: 常州天合智慧能源工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.11.14

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经项目负责人签发后下发

签发: 批阅