

表 A.0.21

监理例会会议纪要

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

编号：CZZH-ZH-A021-014

会议地点	南京国际博览中心展馆屋顶 分布式光伏项目部	会议时间	2025.2.28 14.30 分
会议主持人	孟飞		
会议主题：第十四次监理例会			
会议内容： 2025 年 2 月 28 日，由南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目监理部总监理工程师孟飞主持组织召开南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目监理例会，会议上对项目当前项目施工情况进行汇报，同时对下一阶段的开工进行部署，会议主要内容如下： 一、总承包单位汇报本周施工完成情况及下周安排： 本周实际施工完成情况： 1. 1 号并网点设备基础计划已完成剩余设备就位调整收尾工作。（按计划已完成） 2. 轻质屋面收尾已完成（缺组件已采购） 3. 1-4 号馆接地已完成，6-7 号馆接地完成 60%。（按计划完成 80%） 4. 1 号并网点下墙桥架制作。（未完成原计划） 5. 1 号并网点至并网柜电缆通道开挖完成 80%。（滞后原计划 20%） 6. 汇流箱电缆敷设准备工作已完成。（按计划已完成） 下周计划完成： 1. 1-3 号馆高低压桥架计划全部贯通。 2. 3-4 号馆的交流延长线计划铺设完成，接线完成。 3. 3-4 号馆的扁铁安装计划完成。 4. 1-4 号馆的低压电缆计划开始铺设。 5. 6-7 号馆的高低桥架计划贯通。 6. 6-7 号的扁铁全部计划安装完成。 7. 1-9 号馆的轻质屋顶在组件计划全部完成收尾。（组件到货完成的情况下） 8. 6-7 号馆的交流延长线计划铺设完成。（材料到货的情况下） 9. 1 号并网点至并网柜电缆通道计划开挖完成。 需要协调事宜 1、现场的 520 轻质组件、交流延长线、直流线、485 通讯线、595 组件等材料请尽快入场，以避免现场窝工。 二、安全周检查发现的问题 1. 5、8、9#馆警示标志及措施不到位，临边警示带支撑过少 2. 5、8、9#馆灭火器配置不足 3. 6#馆警戒线拖拉 临边警示带支撑过少 监理单位对项目的要求： 1. 箱变基础回填前基底垃圾、木屑、杂石清理完在进行回填土回填			

2. 设备吊装方案尽快报审过来，针对性的吊装审批完成后进行吊装
3. 1#井网点电缆沟开挖不规范（原有地势有井，避开方式弯度过窄，电缆拐弯半径不符合设计规范要求）
4. 现场材料供应不及时总包单位落实材料进场事宜，避免造成延误

三、代建设单位对项目的要求：

- 1、设备基础接地做好防腐防锈处理
- 2、地面管线开挖采取人工方式避免原有管线破坏
- 3、设备基础集水井严格按照设计及规范要求进行集水
- 4、合理安排现有工人及材料保证并网如期完成
- 5、合理安排 589#馆施工组织方式保证并网如期完成
- 6、配电室施工过程中及设备进入时做好安全防护
- 7、材料运输注意两侧车辆保证施工范围内人、材、机、物的安全
- 8、临边作业佩戴好安全带

四、建设单位对项目的要求：

1. 施工过程中确保安全质量前提下保证并网如期进行

上次会议问题落实情况：

主送单位	南京昱中新能源科技有限公司 南京河西新城建设发展有限公司		
抄送单位	天津奥联新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签 发	孟 飞	整 理	魏树成