

表 A.0.21

监理例会会议纪要

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

编号：CZZH-ZH-A021-009

|   |                              |      |                   |
|---|------------------------------|------|-------------------|
| 会议地点  | 南京国际博览中心展馆屋顶<br>分布式光伏项目部     | 会议时间 | 2025.1.10 14.00 分 |
| 会议主持人   | 孟飞                           |      |                   |
| 会议主题：第九次监理例会  |                              |      |                   |
| <p>二、监理单位对项目的要求：</p> <p>监理周安全检查发现一下问题及要求</p> <p>1. 加强现场安全常态化管理工作，继续完善施工区域高空防坠落措施</p> <p>1. 7号馆西屋面及6号馆西屋面安全警示标识不足</p> <p>2. 7号馆灭火器巡查表未及时填写，及6号馆灭火器巡查表缺失</p> <p>监理单位对项目的要求</p> <p>1. 总包单位落实节假日期间安全大检查</p> <p>2. 放假前明确本年度各馆号施工实际完成进度汇报，及前后施工计划节点，并网节点，竣工节点及材料设备进场计划。管理人员到岗时间，项目正常施工时间。</p> <p>3. 4、6号馆东屋面直流电缆绑扎不规范（绑扎跨度过大，导致直流线拖沓在彩钢瓦上）</p> <p>4. 6号馆混凝土屋面组件安装平整度较大；</p> <p>5. 年前下发的监理通知单落实整改闭合</p> <p>需要协调解决事宜</p> <p>三、代建设单位对项目的要求：</p> <p>1、总承包单位落实好春节前管理人员及工人工资按时足额发放事宜；</p> <p>2. 轻质组件施工前必须按方案实施落实安全措施；</p> <p>四、建设单位对项目的要求：</p> <p>1. 落实589号馆及会议中心施工日期，并网节点及竣工验收日期</p> |                              |      |                   |
| 上次会议问题落实情况：   |                              |      |                   |
| 主送单位  | 南京昱中新能源科技有限公司 南京河西新城建设发展有限公司 |      |                   |
| 抄送单位  | 天津奥联新能源有限公司                  |      |                   |

|      |                |    |     |
|------|----------------|----|-----|
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |    |     |
| 签发   | 孟飞             | 整理 | 魏树成 |