

表 A.0.21

监理例会会议纪要

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

编号：CZZH-ZH-A021-004

会议地点	南京国际博览中心展馆屋顶 分布式光伏项目部	会议时间	2024.12.6 14.30 分
会议主持人	孟飞		
会议主题：第五次监理例会			
<p>会议内容：</p> <p>2024 年 12 月 6 日，由南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目监理部总监理工程师孟飞主持组织召开南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目监理例会，会议上对项目当前项目施工情况进行汇报，同时对下一阶段的开工进行部署，会议主要内容如下：</p> <p>一、总承包单位汇报本周施工完成情况及下周安排：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1#展馆的组件吊装及安装完成 60 箱，低屋面部分完成，占 1#展馆 50%（正常） 2#展馆的组件吊装及安装完成 40 箱，占 1#展馆 35%（提前） 4#展馆的夹具、导轨固定安装完成（正常） 5#、6#、7#、8#、9#展馆混凝土屋面支架安装完成。（正常） 2#展馆直流线敷设完成 70%，因屋面维修（滞后） 3#展馆直流线（微逆部分）敷设全部完成（正常） 1#展馆测试部分逆变器至汇流箱的电缆完成（正常） 1#展馆公母头连接完成（正常） <p>下周计划安排：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1#展馆的组件吊装及安装计划完成余下的 60 箱。 2#展馆的组件吊装及安装计划完成 40 箱，完成总量的 58% 2#展馆直流线敷设完成 100% 2#展馆公母头连接完成 100% 3#展馆公母头连接完成 100% <p>需要协调事宜：</p> <ol style="list-style-type: none"> 微逆到货计划 汇流箱的到货计划。 桥架下墙固定方式。 设备基础的确认与实施 配电间并网点的原来设备移位确定。 <p>安全汇报：</p> <ol style="list-style-type: none"> 已完成每天对各班组召开班前会的监督管理。 已完成对现场灭火器的周巡查和临电电箱的日巡查。 已完成每天对施工现场的安全巡查。 已完成对吊装区域的旁站监护。 <p>安全汇报：</p> <ol style="list-style-type: none"> 加强现场安全常态化管理工作 			

二、监理单位对项目的要求：

监理安全检查发现一下问题

1. 未完善作业范围内围挡，设置警示牌，禁止人员通行；防坠落措施，配备工具袋

2. 灭火器周检查表未及时填写

3. 施工区域存在吸烟乱丢烟头。

3. 施工区域内存在垃圾未集中堆放

1. 总承包单位完善项目经理、安全员、技术负责人、质量员、施工员专人专岗履职事宜；

2. 加强工人劳动防护用品使用情况安全交底，配备齐全劳动防护用品（安全帽、安全带、安全绳、防坠落用具、安全手套、防滑鞋等）

率；

3. 旁站 24 小时前告知监理部

4. 现场材料堆放区做好警示围栏，警示标志，做好现场材料覆盖，成品保护措施

5. 图纸会审及时履行签字盖章事宜

6. 办公区垃圾定期及时清理及办公区灭火器周检查表及时填写

7. 大雨天、雾天、大雪天、六级以上大风天禁止吊装

8. 少许电缆敷设桥架内时拐弯处未做防护；（容易造成电缆破损）

9. 少许直流线缆未绑扎，拖沓在彩钢瓦屋面上；（长期若电缆老化或绝缘层破坏容易造成导电和火灾风险。）

10. 少许 MC4 头裸露在外；（冬季漏水较重，存在安全隐患）

11. 少许交流电缆敷设时存在野蛮施工情况。（存在桥架磨损导致电缆划伤情况。）

三、代建设单位对项目的要求：

1. 特种作业人员（如：电工、焊工等）必须持证上岗；新进场施工人员必须安全教育满足要求方可进场，进入现场必须正确穿戴安全帽、安全绳和反光背心；每次上班前必须进行班前教育，班前教育内容形成纸质文件存档；临边作业要系好安全带；

2. 加强工人每日安全教育工作，安全监护人员观察每日工人施工动态，如有异常者，及时采取措施；

3. 施工区域内禁止吸烟（现场发现一根烟头监理部考核 100 元），乱扔垃圾，做好现场文明施工管理工作，做到工完场清，活完成品清，当日作业当日清，机具、工具整理清；

4. 12. 31 完成 123 号馆并网及竣工验收工作；

5. 做好组件到货、卸货的注意事项的交底如卸货区域需有警示标识，以避免发生意外事故及安全质量交底禁止单人搬组件，禁止头顶背运等方式搬运组件；

6. 各工序施工前做好安全质量交底工作，确保每道工序按照施工规范要求进行，提高验收效率。

7. 做好现场材料成品保护工作，如开箱及自检过程中发现不满足设计及规范要求的材料设备，及时做好退场处理及记录；

四、建设单位对项目的要求：

1. 总承包单位加强项目管理工作，保证安全、质量的前提下，保证工期的落实，不得偏离；

上次会议问题落实情况：

主送单位	南京昱中新能源科技有限公司 南京河西新城建设发展有限公司		
抄送单位	天津奥联新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签发	孟飞	整理	魏树成