

表 A.0.21

监理例会会议纪要

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

编号：CZZH-ZH-A021-017

监理单位对项目的要求:

1. 落实 5、8、9 馆主要材料到货时间
2. 并网前落实 1#设备铭牌, 电缆挂牌
3. 1#并网点箱体未固定, 箱体与槽钢间封缝处未处理
4. 设备爬梯 SVG 处, 砖砌砌筑, 如有变更设计及时明确
5. 6#馆铝板屋面的接地扁铁引下线, 现场可以沿原有爬梯下到彩钢瓦屋面接地网
6. 落实 1#并网点爬梯安装事宜
7. 落实接地电阻测试事宜 (雨季即将来临)

三、代建设单位对项目的要求:

1. 并网结束后组织相关验收工作, 提出消缺项总承包单位落实整改, 提请竣工申请
2. 所有设备试验及材料、工序经监理部验收见证完成签认后方为合格
3. 合理安排 589#馆施工组织方式保证并网如期完成
4. 吊装过程严格执行施工方案要求, 保证安全吊装

四、建设单位对项目的要求:

落实未到场主要材料设备进场时间, 合理规划人力、物力, 以确保本工程如期并网

上次会议问题落实情况:

主送单位	南京昱中新能源科技有限公司 南京河西新城建设发展有限公司		
抄送单位	天津奥联新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签 发	孟 飞	整 理	魏树成