

表 A.0.21

监理例会会议纪要

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

编号：CZZH-ZH-A021-015

会议地点	南京国际博览中心展馆屋顶 分布式光伏项目部	会议时间	2025.3.7 14.30 分
会议主持人	孟飞		
会议主题：第十五次监理例会			
会议内容：			
2025 年 3 月 7 日，由南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目监理部总监理工程师孟飞主持组织召开南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目监理例会，会议上对项目当前项目施工情况进行汇报，同时对下一阶段的开工进行部署，会议主要内容如下：			
一、总承包单位汇报本周施工完成情况及下周安排：			
本周实际施工完成情况：			
1、1-3 号馆高低压桥架全部贯通完成。（已完成）			
2、3-4 号馆的交流延长线铺设未完成，接线未完成。（延长线未到货齐全）			
3、3-4 号馆的扁铁安装完成。（完成 100%）			
4、1-4 号馆的低压电缆铺设未完成。（未完成）			
5、6-7 号馆的高低桥架贯通完成 90%。（完成 90%）			
6、6-7 号的扁铁全部安装完成 100%。（完成 100%）			
7、1-9 号馆的轻质屋顶在组件全部完成收尾。（已完成）			
8、6-7 号馆的交流延长线铺设未完成。（材料未到货）			
9、1 号并网点至并网柜电缆通道开挖完成。（完成）			
10、1 号并网点至配电室的电缆敷设完成。			
11、9 号馆的夹具导轨安装完成。			
下周计划完成：			
1、1-3 号馆低压电缆敷设计划完成。			
2、2-3 号馆的交流延长线敷设及 485 线敷设计划完成（材料到货的情况）			
3、3 号馆的箱变及设备按计划完成。			
4、6-7 号馆的交流延长线敷及 485 线敷设计划完成（材料到货的情况）			
5、5 号馆组件导轨安装计划完成。			
6、9 号馆直流线敷设计划完成。			
7、9 号馆的轻质组件安装计划完成。			
需要协调事宜			
现场的交流延长线、直流线、485 通讯线、595 组件等材料请尽快入场，以避免现场窝工			
二、安全周检查发现的问题			
1.4、8、9#馆混凝土屋面存在垃圾未及时清理			

2. 灭火器点检表未完善，个别日期未及时填写

3. 3#馆设备平台存在烟头

监理单位对项目的要求：

1. 485 通讯线沿桥架铺设，现场未按要求施工（超近道敷设）

2. 设备吊装方案尽快报审过来，针对性的吊装审批完成后进行吊装

3. 设备平台连接件固定不到位，采取措施进行紧固（螺栓遇到钢筋紧固不上）

4. 3#平台施工存在烟头，总承包单位应对此项安全文明工作加强安全文明交底

5. 3#平台加强临边作业安全教育，临边防护不足

6. 8/9 轻质屋面尽快开展施工作业

7. 5/8/9#馆明确未到场材料进场时间，避免延误进度

三、代建设单位对项目的要求：

1. 地面管线开挖采取人工方式避免原有管线破坏

2、合理安排现有工人及材料保证并网如期完成

3、合理安排 589#馆施工组织方式保证并网如期完成

4、配电室施工过程中及设备进入时做好安全防护

5、材料运输注意两侧车辆保证施工范围内人、材、机、物的安全

6、临边作业佩戴好安全带

7. 破坏绿植恢复原状

四、建设单位对项目的要求：

落实未到场主要材料设备进场时间，合理规划人力、物力，以确保本工程如期并网

上次会议问题落实情况：

主送单位	南京昱中新能源科技有限公司 南京河西新城建设发展有限公司		
抄送单位	天津奥联新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签 发	孟 飞	整 理	魏树成