

表 A.0.21

监理例会会议纪要

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

编号：CZZH-ZH-A021-016

会议地点	南京国际博览中心展馆屋顶 分布式光伏项目部	会议时间	2025.3.14 14.30 分
会议主持人	孟飞		
会议主题：第十六次监理例会			
会议内容： 2025 年 3 月 14 日，由南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目监理部总监理工程师孟飞主持组织召开南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目监理例会，会议上对项目当前项目施工情况进行汇报，同时对下一阶段的开工进行部署，会议主要内容如下： 一、总承包单位汇报本周施工完成情况及下周安排： 本周实际施工完成情况： 1、1-3 号馆低压电缆敷设已全部完成。 2、2-3 号馆的交流延长线敷设及 485 线敷设已完成。 3、3 号馆的箱变及设备安装已完成。 4、6-7 号馆的交流延长线敷及 485 线敷设已完成。 5、5 号馆导轨安装完成。 6、9 号馆直流线敷设已完成。 7、9 号馆的轻质组件安装已完成。 下周计划完成： 1、1 号并网点低压、高压电缆头计划接完。 2、1-4 号馆轻质组件直流线计划敷设完成。（材料满足的情况下） 3、5 号馆直流线计划敷设完成。（材料满足的情况下） 4、8 号馆直流线计划敷设完成。（材料满足的情况下） 5、8-9 号馆组件计划完成。 6、5 号馆的导轨计划安装完成。 7、6-7 号馆交流延长线计划敷设完成。 需要协调事宜 1、直流线及 595 组件需要按时进场，避免窝工。 二、安全周检查发现的问题 1. 9#馆西屋面警戒线脱落 2. 3#馆设备基础平台建筑垃圾采用合理工具吊运（现在存在木质托盘吊运现象） 3. 混凝土屋面及彩钢瓦屋面饭盒、施工垃圾，清理不完善，继续督促清理工作 4. 3#平台加强临边作业安全教育，临边防护不足			

5. 吊装组件临边作业过近

监理单位对项目的要求:

1. 落实 5、8、9 馆主要材料到货时间
2. 落实 3#平台钢结构基础做法事宜（混凝土浇筑未采取防水措施，存在渗漏隐患，存在安全隐患）
3. 做好防火桥架安全防护措施
4. 落实钢材原材料送检事宜

三、代建设单位对项目的要求:

1. 地面管线开挖采取人工方式避免原有管线破坏
- 2、合理安排现有工人及材料保证并网如期完成
- 3、合理安排 589#馆施工组织方式保证并网如期完成
- 4、监理部抽查吊装作业人员证书
- 5、材料运输注意两侧车辆保证施工范围内人、材、机、物的安全
- 6、临边作业佩戴好安全带
7. 高处作业人员每天进行早班会工作，加强人员安全教育

四、建设单位对项目的要求:

落实未到场主要材料设备进场时间，合理规划人力、物力，以确保本工程如期并网

上次会议问题落实情况:

主送单位	南京昱中新能源科技有限公司 南京河西新城建设发展有限公司		
抄送单位	天津奥联新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签 发	孟 飞	整 理	魏树成